



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.49 Del 19-07-19

Registro Generale N. 420

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA
POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE (CUP. N.
H97B17000260004 - CIG: 733067478D) - CONCESSIONE PROROGA

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese luglio, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.49 Del 19-07-2019

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento MARCO BORSATTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione n. 103/570 del 23.09.2017 è stato affidato all'ing. Alberto Rita, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A624, con studio tecnico a Corridonia (MC) in V.le dell'Industria, n. 279, l'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori di "REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA IND.LE";

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 19.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE", redatto dall'Ing. Alberto Rita, per una spesa complessiva di €. 375.000,00, di cui €. 258.297,97 per lavori a base d'appalto, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a €. 5.576,75, non soggetti a ribasso;

- con determinazione n. 14/55 del 19.02.2018 della S.U.A. - Unione Montana Potenza Esino Musone, i lavori di "REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA IND.LE" sono stati aggiudicati, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i., al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla ditta Marmorè Costruzioni di Matteo Marmorè con sede legale in Corso Cavour 43 a Fermo, e dalla ditta Metal Tubi s.r.l., avente sede legale in Via Helvia Recina Km 6+500, a Potenza Picena (MC), per il ribasso offerto del 21,174%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 204.733,98, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 5.326,23;

- in data 26.07.2018 si è proceduto alla stipula del contratto d'appalto con REP. n. 12167;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 6 del Contratto d'appalto sopra citato, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato in giorni 90 naturali, successivi e continui a far data dal suddetto verbale di consegna;

Vista la determina del Responsabile del Settore n. 31/258 del 14.05.2019 con la quale veniva approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2046, la perizia suppletiva e di Variante relativa ai lavori di "REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE", redatta dal direttore dei lavori Ing. Alberto Rita, per un importo complessivo di €. 375.000,00, di cui €. 230.470,00 per lavori, al netto del ribasso d'asta ed inclusi gli oneri per la sicurezza pari a €. 6.352,74, e concessa una proroga di n. 15 (quindici) giorni al termine contrattuale dei lavori;

Considerato che con nota prot. n. 17032 del 10.07.2019 questa



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Amministrazione manifestava la volontà affinché venisse inserito, sia nella pavimentazione del campo da gioco che nel telo di copertura, lo stemma del Comune con la scritta "Città di Corridonia", chiedendo altresì la fattibilità tecnico economica di tale inserimento e l'eventuale incidenza dello stesso nell'esecuzione dell'intervento di che trattasi;

Preso atto che con mail del 12.07.2019, acquisita al prot. n. 17367 del 13.07.2019, la ditta MARMORE' COSTRUZIONI di Matteo Marmorè, in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario dei lavori, ha comunicato la possibilità di inserire quanto richiesto senza ulteriori oneri economici aggiuntivi, richiedendo, però, un maggiore tempo aggiuntivo per l'esecuzione di quanto sopra;

Vista la nota PEC del Direttore dei lavori Ing. Alberto Rita, acquisita al prot. n. 17354 del 13.07.2019, con la quale dichiara accettabile la proposta relativa alle scritte e loghi e congruo il numero di giorni richiesto dalla ditta appaltatrice;

Ritenuto di poter procedere all'autorizzazione all'inserimento sia nella pavimentazione del campo da gioco che nel telo di copertura, dello stemma del Comune con la scritta "Città di Corridonia", senza ulteriori oneri economici a carico dell'Ente, nonché concedere una proroga dei tempi contrattuali al Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario dei lavori, nella misura di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi;

Visto l'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2046 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:

1. di autorizzare la ditta MARMORE' COSTRUZIONI di Matteo Marmorè, in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario dei lavori di REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE, all'inserimento sia nella pavimentazione del campo da gioco che nel telo di copertura, dello stemma del Comune con la scritta "Città di Corridonia", senza ulteriori oneri economici a carico dell'Ente;
2. di concedere al RTI affidatario dei lavori in oggetto, costituito dalla ditta Marmorè Costruzioni di Matteo Marmorè, con sede a Fermo, e dalla ditta Metal Tubi s.r.l., con sede a Potenza Picena (MC), la proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi per il completamento dei lavori relativi alla REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori spese rispetto all'importo complessivo di €. 375.000,00 già impegnato al cap. 2632 "Realizzazione struttura sportiva polivalente in Via E. Mattei - Zona Industriale" con determinazioni del Responsabile del Settore LL.PP. n. 103/570 del 23.09.2017 e n. 131/797 del 19.12.2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MARCO BORSATTI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE (CUP. N. H97B17000260004 - CIG: 733067478D) - CONCESSIONE PROROGA e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3[^], lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è MARCO BORSATTI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to BORSATTI MARCO



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 19-07-19

Il Responsabile del Provvedimento
F.to BORSATTI MARCO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.
Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 19-07-2019

Il Responsabile del Provvedimento
BORSATTI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 26-07-2019.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA