



Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 07-06-2019

Oggetto: INTERPELLANZA CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI "CORRIDONIA FUTURA" "CORRIDONIA DOMANI" E "PER CAMBIARE CORRIDONIA" PERVENUTA AL PROT. N.12286 DEL 16.05.2019 AD OGGETTO "LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN LOC. ZONA INDUSTRIALE E.MATTEI"

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di giugno alle ore 21:15, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

CALVIGIONI NELIA	P	VECCHIETTI MAURO	P
CARTECHINI PAOLO	P	BARTOLACCI FABIO	P
FLAMINI MARCO	P	CESCHINI MATTEO	P
BERTINI PAOLO	A	GIAMPAOLI GIULIANA	P
SETTIMI STEFANIA	P	PORFIRI MATTEO	A
VECCHI RICCARDO	P	SERAFINI DANIELA	P
TORRESI MANOLA	P	GRASSETTI MATTEO	A
SILVESTRI MICHELE	P	CALIA FRANCESCO	A
PAZZELLI CESARINA	P		

PRESENTI n. 13

ASSENTI n. 4

Assiste il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI.

Assume la presidenza il NELIA CALVIGIONI nella sua qualità di PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg.

MARCO FLAMINI

STEFANIA SETTIMI

DANIELA SERAFINI

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE

Registro proposte 48

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Corridonia Futura	Corridonia Domani	Per Cambiare Corridonia
--------------------------	--------------------------	------------------------------------

Al Sindaco del Comune di Corridonia

**INTERPELLANZA CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI
“CORRIDONIA FUTURA” “CORRIDONIA DOMANI” “PER
CAMBIARE CORRIDONIA”**

**Oggetto: Lavori di realizzazione struttura sportiva polivalente in loc. Zona
Industriale E. Mattei**

In riferimento ai lavori in corso per la realizzazione di una struttura sportiva polivalente in loc. Zona Industriale E. Mattei, constatiamo che da mesi i lavori sono fermi.

Premesso che:

- Il progetto definitivo e quello esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 229 in data 19/12/2017 per un importo complessivo di Euro 375.000 sulla base del quale il Responsabile del Settore V Lavori Pubblici ha stabilito di avviare la procedura per l'appalto dei lavori;
- A seguito della gara, in data 19/02/2018 – l'Unione Montana Potenza Esino Musone ha aggiudicato i lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla ditta Marmore Costruzioni di Fermo e dalla ditta Metal Tubi di Potenza Picena;
- In data 26/07/2018 – dopo oltre 5 mesi dall'aggiudicazione – si è provveduto alla stipula del contratto di appalto tra il Comune ed il rappresentante dell'impresa aggiudicataria;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- Infine solamente in data 01/10/2018 – dopo quasi 8 mesi dall’aggiudicazione – è stato redatto il verbale di consegna dei lavori – fissando il termine di ultimazione dei lavori entro la data del 30/12/2018;
- In data 02/01/2019 – il direttore dei lavori ing. Alberto Rita sospende per la seconda volta i lavori, per variante al progetto e ad oggi i lavori non sono ancora ripresi;

SI CHIEDE

1. Di conoscere le motivazioni per cui, dalla data di aggiudicazione dell’appalto, avvenuta il 18/02/2018, il cantiere è stato reso disponibile all’R.T.I. aggiudicatario solamente in data 01/10/2018;
2. Di riferire le ragioni per cui, in corso d’opera è stata decisa una variante **sostanziale** al progetto – relativa alla pavimentazione, con i lavori già avviati, ed in una data in cui il cantiere sarebbe dovuto già essere ultimato;
3. Di riferire inoltre perché a distanza di 5 mesi dalla seconda sospensione, ancora non è stata approvata la predetta variante;

Corridonia, 14 maggio 2019

I Consiglieri di minoranza del Comune di Corridonia

CORRIDONIA FUTURA

Matteo Porfiri
Matteo Grassetti
Daniela Serafini

CORRIDONIA DOMANI

Matteo Ceschini
Giuliana Giampaoli

PER CAMBIARE CORRIDONIA

Francesco Calia

Il Responsabile del Procedimento

F.to

OGGETTO: INTERPELLANZA CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI
"CORRIDONIA FUTURA" "CORRIDONIA DOMANI" E "PER CAMBIARE
CORRIDONIA" PERVENUTA AL PROT. N.12286 DEL 16.05.2019 AD OGGETTO
"LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN LOC.
ZONA INDUSTRIALE E.MATTEI"

Risultano inoltre presenti gli assessori Pierantoni, Mazza,
Sagretti e Andreozzi

PRESIDENTE CALVIGIONI NELIA

Riprendiamo dal punto numero 4 dell'ordine del giorno.
Interpellanza congiunta dei gruppi consiliari "Corridonia
futura", "Corridonia Domani e "Per cambiare Corridonia",
pervenuta al protocollo 12286 del 16 maggio, ad oggetto



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

"Lavori realizzazione struttura sportiva polivalente, zona industriale Mattei". Illustra il primo firmatario. Un attimo che vediamo. Daniela Serafini? Daniela, prego.

CONSIGLIERE SERAFINI DANIELA

Grazie. Ritorniamo sugli impianti sportivi. La nostra domanda è questa. Il progetto esecutivo di questo lavoro è stato approvato con delibera di Giunta nel dicembre del 2017 per un importo complessivo di 375.000 euro sulla base del quale il responsabile dei settori ha stabilito di avviare la procedura d'appalto. A seguito di gara il 19 febbraio 2018 l'Unione montana appunto ha aggiudicato i lavori in oggetto ad un raggruppamento temporaneo d'impresa, costituito dalla ditta Marmorè Costruzioni di Fermo e dalla ditta Metaltubi. Nel luglio 2018, dopo oltre 5 mesi dall'aggiudicazione si è provveduto alla stipula del contratto d'appalto tra il Comune ed i rappresentanti dell'impresa. Infine solamente in data 1 ottobre, quindi dopo quasi 8 mesi dall'aggiudicazione, è stato redatto il verbale di consegna dei lavori, fissando il termine di ultimazione dei lavori entro la data del 30 dicembre 2018, passata. Nel gennaio 2019 il direttore dei lavori, ingegner Alberto Rita(?) sospende per la seconda volta i lavori per la variante al progetto e poi, con la delibera dell'altro giorno che diciamo che è arrivata contestualmente alla nostra richiesta, è stata sbloccata questa variante, è stato ridato corso al progetto. Quindi la nostra domanda è questa, di conoscere per quale motivo sono passati così tanti mesi da quando l'appalto è stato aggiudicato a quando l'azienda, l'Ati aggiudicataria è potuta entrare in cantiere per operare e poi si chiede di riferire per quale motivo c'è stato messo ulteriori quattro mesi per poter decidere di questa variante, anche perché questi lavori, praticamente, nel complesso, hanno un ritardo di più di 12 mesi sulla tabella di marcia e quindi se questa Amministrazione è vicina alle associazioni sportive anche in questo penso che... si debba dimostrare anche con gli atti, come prima anche lei ha affermato nell'intervento di prima. Chiediamo la motivazione di questi mesi di ritardo su questi lavori. Grazie.

SINDACO

Sì, grazie. Dunque, sul discorso della questione dell'affidamento dell'incarico c'è stato un problema nella regolarità del Durc, quindi si è atteso che la ditta appaltatrice avesse il Durc a posto per la consegna dei lavori. Per tutte le altre domande che sono state fatte, chiaramente l'impresa è ancora nei termini concessi dal contratto, i termini sono stati ripresi qualche giorno fa e quindi sono rimasti pochi giorni per la consegna dell'opera, quindi attendiamo che trascorran questi tempi per vedere la fine dell'opera. Grazie.

PRESIDENTE CALVIGIONI NELIA

Due minuti mi sembra, se non tre, per la risposta, soddisfatto, non soddisfatto.

CONSIGLIERE SERAFINI DANIELA

La risposta non è soddisfacente, perché 10 mesi per regolarizzare un Durc sono, onestamente, un po'... Sono veramente un po' troppi secondo me, quindi non era questa la risposta che mi aspettavo e l'altra risposta che aspettavo era 4 o 5 mesi per approvare una variante di una pavimentazione nuova? Ecco. Che l'azienda è ancora nei termini questo è corretto, perché comunque tra i vari verbali e tra le varie proroghe e le sospensioni dei lavori il direttore ha prorogato il termine lavori, li ha sospesi e li ha ripresi, quindi è corretto che l'azienda è nei termini, però quello che vorremmo capire è perché tutti questi mesi da quando è stato aggiudicato l'appalto a quando l'azienda è potuta entrare in cantiere e 10 mesi per regolarizzare un Durc, sono onestamente un po' troppi.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to NELIA CALVIGIONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia lì, 24-07-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-07-2019
Corridonia lì 24-07-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-08-2019 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma III, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI