

REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA DI PIANE DI MORRO DA DISLOCARE A FOLIGNANO CAPOLUOGO

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	PROGETTO ESECUTIVO	POST GARA	VARIANTE	variazioni affidamento	incremento % di variante
<b>A. IMPORTO DEI LAVORI (COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA)</b>	<b>917.772,87 €</b>		<b>1.181.549,38 €</b>		
<b>A1.a Lavori soggetti a ribasso</b>					
<b>A1.1 Opere edili</b>	320.147,29 €				
<b>A1.2 Strutture</b>	243.463,57 €				
<b>A1.3 Strutture speciali</b>	156.294,06 €				
<b>A1.4 Impianti meccanici</b>	127.046,27 €				
<b>A1.5 Impianti elettrici e speciali</b>	51.759,69 €				
<b>TOTALE A1.a</b>	<b>898.710,88 €</b>				
<b>A2. Stima dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara per lavori</b>	19.061,99 €	19.061,99 €	19.061,99 €		
<b>A3. RIBASSO DI GARA OFFERTO %</b>		-26,011%	-26,011%		
<b>A4. Importo ribasso di gara</b>		-233.763,69 €	-302.374,60 €		
<b>A5. Importo di affidamento</b>		<b>684.009,18 €</b>	<b>879.174,78 €</b>	<b>195.165,60 €</b>	<b>28,53%</b>
<b>A1.b Lavori soggetti a ribasso di variante</b>					
<b>A1.1 Opere edili - OG1</b>			132.392,00 €		
<b>A1.2 Strutture - OS32</b>			105.870,71 €		
<b>A1.5 Impianti elettrici e speciali - OG11</b>			25.513,80 €		
<b>TOTALE A1.b</b>			<b>263.776,51 €</b>		
<b>A1.a+A1.b</b>			<b>1.162.487,39 €</b>		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
<b>B1. IVA 10% su A) importo lavori</b>	91.777,29 €	68.400,92 €	87.917,48 €		
<b>B2. Imprevisti (IVA inclusa)</b>	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €		
<b>B3. Lavori in economia (IVA inclusa)</b>	7.621,81 €	7.621,81 €	7.621,81 €		
<b>B4. Spese per attività tecnico amministrative del personale dipendente della P.A. (incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016)</b>	18.355,46 €	18.355,46 €	23.630,99 €		
<b>B5. Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, delle strutture in c.a., progettazione dell'impianto di messa a terra, distribuzione rete impianto elettrico</b>	63.526,67 €	63.526,67 €	63.526,67 €		
<b>B6. Spese tecniche per la redazione della relazione geologica e della relazione invarianza idraulica (IVA e CASSA incluse)</b>	2.378,19 €	2.378,19 €	2.378,19 €		
<b>B7. Collaudo statico e tecnico amministrativo</b>	9.214,80 €	9.214,80 €	2.000,00 €		
<b>B8. Fornitura arredi e attrezzature per l'esterno</b>			25.000,00 €		
<b>B9. Oneri previdenziali su spese tecniche</b>	2.636,19 €	2.541,07 €	2.541,07 €		
<b>B10. Iva 22% su spese tecniche</b>	15.079,03 €	14.534,90 €	14.534,90 €		
<b>B11. Spese pubblicità gara-AVCP- Commissioni</b>	2.500,00 €	1.744,26 €	1.744,26 €		
<b>B12. Sese tecniche per rilievo planialtimetrico e accatastamento (IVA e CASSA incluse)</b>		3.499,36 €	3.499,36 €		
<b>B13. Spostamento pali telecom</b>			122,00 €		
<b>B14. Spese per occupazione temporanea</b>			1.737,00 €		
<b>B15. Spese per allacci ai servizi</b>			5.000,00 €		
<b>B16. Arrotondamenti</b>	1.837,69 €				
<b>B17. Importo economie ribasso di gara</b>		<b>256.873,38 €</b>	<b>12.271,49 €</b>		
<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>222.227,13 €</b>	<b>455.990,82 €</b>	<b>260.825,21 €</b>		
<b>Totale A + B</b>	<b>1.140.000,00 €</b>	<b>1.140.000,00 €</b>	<b>1.140.000,00 €</b>		