



COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA-SUAP-SUE-LAVORI PUBBLICI

Numero 14 DEL 11-02-2021

Reg.Gen. n.35

Ufficio: UFF. LL.PP.

Oggetto: O.C.S.R.56/2018 - DECRETO DIR.USR 598 del
14.03.2019 - LAVORI DI "RIPRISTINO DANNI CON MI-
GLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE - CUP.
F24C16000550005 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- come tristemente noto nell'anno 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati teatro di eventi sismici di rilevante intensità che hanno causato importanti danni nei territori interessati;
- tali fenomeni hanno provocato importanti danni sull'intero territorio Comunale con il danneggiamento di edifici pubblici;
- con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.225 e ss.mm.ii., per la durata di 180 giorni, ossia fino al 21 febbraio 2017, lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
- con la delibera del Consiglio dei Ministri datata 10 febbraio 2017 è stato prorogato di 180 gg lo stato di emergenza nei territori colpiti dal sisma del 24-08-2016, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno i territori medesimi;

- A seguito degli eventi sismici il palazzo municipale ha subito diversi danni che hanno portato in prima battuta all'adozione di provvedimenti volti all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- Una volta fronteggiata l'emergenza lo scrivente servizio ha intrapreso il percorso volto alla progettazione di una serie di idonei interventi strutturali, temporalmente definiti, necessari per il miglioramento sismico dell'edificio;
- con determinazione n. 119 del 23.11.16, è stata affidata la progettazione preliminare complessiva e definitiva/esecutiva del primo stralcio degli interventi strutturali per il miglioramento sismico del palazzo municipale all'Ing. Mario D'Emidio di Ascoli Piceno. Trattandosi di immobile sottoposto alle disposizioni di tutela del Codice dei Beni Culturali, in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 e all'art. 12, comma 1 del medesimo, il progettista è stato affiancato, per quanto concerne la progettazione architettonica, dal Responsabile del Servizio LL.PP. Arch. Vagnoni Luca, che ha assunto pertanto il duplice ruolo di RUP e co-progettista;
- Con ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n.56 del 10.5.2018, è stato approvato il *"Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"*. Con tale ordinanza sono stati assegnati fondi per la riparazione dei danni e miglioramento sismico dell'edificio comunale con lo stanziamento di € 998.304,00;

Richiamati:

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 06/02/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Intervento di riparazione danni e miglioramento sismico del Palazzo Municipale"* redatto dall'Ing. Mario D'Emidio e dall'Arch. Luca Vagnoni e depositato agli atti comunali al prot.n. 6837 del 04/07/2018, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		€ 757.689,15
	ONERI DI SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI (3,1491516% sui lavori) NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 23.860,78
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 733.828,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Iva sui lavori 10%	75.762,92	
2	Spese tecniche per progettazione	39.900,00	
3	Spese tecniche per D.L., contabilità e sicurezza	39.900,00	
4	spese tecniche per collaudo	2.000,00	
5	Cnpaia 4% su 2+3+4	3.272,00	
6	Iva 22% su 2+3+4+5	18.715,84	
7	Incentivi RUP (2% lavori)	15.153,78	
8	Imprevisti ed arrotondamento	39.606,31	
			€ 234.310,85
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)		€ 992.000,00

- il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n.598 del 14/03/2019 ad oggetto: *"O.C.S.R.56/2018. Approvazione definitiva progetto esecutivo "Intervento di riparazione danni e miglioramento sismico del Palazzo"*

Municipale” – Comune di Cupra Marittima (AP). Autorizzazione e concessione contributo ammissibile Euro 992.000,00 a favore del Comune di Cupra Marittima (AP)_CUP F42C 16000550005”;

- la determinazione dello scrivente servizio LL.PP. n. 151 del 08/10/2019 ad oggetto: “O.C.S.R.56/2018 - Decreto DIR.USR 598 del 14.03.2019 - lavori di "Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio comunale - CUP. F24C16000550005 - Determina a contrarre, impegno di spesa, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla S.U.A. della Provincia di Fermo”;
- la determinazione dello scrivente servizio LL.PP. n.172 del 29-10-2019 ad oggetto: “O.C.S.R.56/2018 – Decreto DIR.USR 598/2019 - Lavori di ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio comunale - manifestazione interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura negoziata – approvazione verbale sorteggio ditte”;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 28/11/2019, con la quale sono stati sostituiti ed adeguati alcuni elaborati tecnici del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 5/2019, in recepimento alle prescrizioni imposte dalla S.U.A.M e dall’ANAC in seno alla procedura di verifica preventiva di legittimità, ai sensi dell’art.3 dell’Accordo di alta sorveglianza del 28/12/2016;
- la nota della S.U.A. della provincia di Fermo, prot. n. 2594 del 18/02/2020, assunta a prot. Com.le n. 1887 in data 19/02/2020, con la quale si comunicava che, con determinazione n. 50 R.S. (n. 93 R.G.) del 18/02/2020, l’appalto dei lavori in argomento era stato aggiudicato alla **Ditta ARKEO RESTAURI Srl di Agrigento (AG)** per un **importo netto dei lavori pari ad € 523.527,84**, giusta **ribasso percentuale del 28,658%** sull’importo dei lavori posto a base di gara (€ 733.828,37), oltre **oneri di sicurezza per 23.860,78**, non soggetti a ribasso, e pertanto per un **importo contrattuale di € 547.388,62 oltre IVA;**
- la successiva nota della S.U.A. della provincia di Fermo, prot. n. 3170 del 27/02/2020, assunta a prot. Com.le n. 2301 in data 28/02/2020, con la quale si comunicava che, con determinazione n. 67 R.S. (n. 121 R.G.) del 26/02/2020, l’aggiudicazione dell’appalto in argomento era divenuta efficace a seguito della positiva conclusione dell’*iter* di verifica sui requisiti dichiarati dalla ditta in sede di partecipazione;
- La determinazione dello scrivente servizio LL.PP. n. 58 del 14/05/2020 ad oggetto: “O.C.S.R.56/2018 - Decreto DIR.USR 598 del 14.03.2019 - lavori di "Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio comunale - CUP. F24C16000550005 – Presa atto aggiudicazione definitiva”;
- Il contratto d’appalto rep. n. 2736 stipulato in data 21/05/2020 dal Segretario Comunale Dott. Zanieri Stefano;
- Il verbale di consegna dei lavori del 11/06/2020 dal quale si desume che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’Appalto è stato fissato in 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti da tale data (termine dei lavori 04/12/2021);
- Il quadro economico al netto del ribasso d’asta:

QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA		
A	IMPORTO DELL’APPALTO	€ 547.388,62
	ONERI DI SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI (3,1491516% sui lavori) NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 23.860,78
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 523.527,84

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Iva sui lavori 10%		54.734,86
2	Spese tecniche per progettazione		39.900,00
3	Spese tecniche per D.L., contabilità e sicurezza		39.900,00
4	spese tecniche per collaudo		2.000,00
5	Cnpaia 4% su 2+3+4		3.272,00
6	Iva 22% su 2+3+4+5		18.715,84
7	Incentivi RUP (2% lavori)		15.153,78
8	Imprevisti ed arrotondamento		39.606,31
			€ 213.286,79
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 760.675,42

Tutto ciò premesso;

Considerato che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è constatata la necessità di operare alcune modifiche al progetto appaltato per situazioni impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto originario e di seguito dettagliate:

- Ancor prima della consegna dei lavori, in data 05.06.2020 il C.S.E. (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) ha elaborato l'integrazione del P.S.C. (piano di sicurezza e coordinamento) relativamente al protocollo di sicurezza di cantiere anti contagio Covid 19 stabilendo il costo aggiuntivo per gli oneri per la sicurezza paria €. 8.963,46 per l'intera durata dei lavori;
- Il ponteggio presente sulla facciata ovest dell'edificio ed intorno al torrino, posto in opera appena dopo gli eventi sismici del 2016 per l'esecuzione delle opere provvisoriale e di messa in sicurezza, è risultato inutilizzabile. In merito a ciò C.S.E., geom. Travaglini, con verbale del 03/06/2020, ne ha dichiarato l'inutilizzabilità per ragioni di salute e per le condizioni di avanzata corrosione dei montati in acciaio causate principalmente dal guano di piccioni accumulatosi nei circa tre anni in cui il ponteggio è rimasto presente sul sito. Per tale motivo, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a sanificare, per quanto possibile, il ponteggio e lo ha fatto rimuovere dalla ditta proprietaria. Al tempo del progetto suddetta impalcatura era presente ed efficiente, pertanto nel computo metrico estimativo posto a base di gara non erano state previste le relative somme. Ciò ha comportato un notevole incremento di costi non previsti o prevedibili in funzione particolarmente per il fatto che il noleggio del nuovo ponteggio avrà una estensione temporale di 18 mesi secondo il tempo contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori.

Oltre all'impalcatura si sono incontrati altri imprevisti durante i lavori, di minore importanza, qui di seguito elencati:

- Il rinvenimento di n. 2 livelli di camorcanne non conosciuti o prevedibili al di sopra del controsoffitto dei locali IAT al piano terreno che si sono dovuti rimuovere per sostituire le travi in legno della soprastante sala consiliare;
- A sostegno delle travi lignee del solaio della sala consiliare si è rinvenuta di una trave a T in c.a. che su richiesta della Soprintendenza si è mantenuta per rispettare lo schema statico originale. Ciò ha comportato la previsione di operazioni di rinforzo della trave stessa con le fibre di carboni per renderla idonea agli attuali carichi di legge ed alla revisione delle travi in legno previste per il solaio della sala consiliare;
- Su richiesta della Soprintendenza, è stata conservata la camorcanna presente nel portico presente sulla facciata ovest dell'edificio e le travi esistenti in ottimo stato poste al di sopra della stessa. Ovviamente per sostenere i nuovi carichi di norma le

- travi esistenti in legno, di sezione inadeguata, sono state affiancate da travi in acciaio (IPE180) per tutto il solaio in questione.
- In corrispondenza della sala consiliare e degli uffici sul lato ovest dell'edificio al primo piano è stato rinvenuto un secondo pavimento (di cotto con spessore 5 cm) sottostante alla pavimentazione esistente, non conosciuto ne prevedibile;
 - Nel solaio degli uffici dell'ala Nord Est, al piano primo, si sono rinvenuti dei sostegni in acciaio che sono stati sostituiti con altrettante travi di adeguata sezione sempre per rispettare e conservare l'originario schema statico dell'edificio. Ciò ha comportato la revisione anche delle travi in legno previste per lo stesso solaio;
 - Nel solaio del bagno a servizio degli uffici lato Nord Est, al piano primo, si sono rinvenute delle travi in legno ammalorate che dovranno essere affiancate da travi in acciaio per la salvaguardia ed il consolidamento dell'area;
 - Il rinvenimento, nel piano sottotetto, della presenza del cassettonato artistico in legno con estradosso in camorcanna, ha reso tecnicamente impossibile l'inserimento della trave reticolare in acciaio prevista in quel punto, motivato soprattutto da ragioni di sicurezza per il pericolo di incendio a causa delle necessarie saldature. Si è pertanto deciso di sostituire suddetta struttura di rinforzo trasversale con catene poste al di sotto del cassettonato all'interno della sala consiliare;
 - Durante le operazioni di rimozione del manto di copertura molti coppi, essendo cementati tra loro, si sono rotti rendendoli inutilizzabili pertanto la percentuale di recupero degli stessi è risultata molto inferiore alle previsioni di progetto;
 - Sempre in copertura, l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno adeguare il pacchetto di isolante termico previsto in progetto ai limiti di norma, prevedendo un pacchetto di spessore e consistenza superiore;
 - In ultimo, in adeguamento alle sopraggiunte disposizioni normative, in copertura è stata posta in opera una linea vita, non presente in progetto, come risulta dalla relazione tecnica del geom. Travaglini, specialista del settore.

Vista la nota del 18/09/2020, assunta a prot. n. 9948 in data 19/09/2020, con la quale la Direzione Lavori, ha prodotto la perizia n. 1 che vede nell'impalcatura la voce prevalente e più consistente dell'aumento di costo dei lavori. Il nuovo computo di perizia risulta essere, al netto del ribasso d'asta: €. 602.039,86; confrontando quest'ultimo all'importo d'appalto (€. 547.388,62) risulta un importo suppletivo di €. 54.651,25 pari al 9,98%, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 1			
A	IMPORTO LAVORI		
	IMPORTO LAVORI COMPRENSIVI DI SICUREZZA	€ 829.922,79	
	ONERI DI SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI (3,1491516% sui lavori) NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 25.855,69	
	ONERI SOCUREZZA AGGIUNTIVI COVID-19	€ 8.886,25	
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 795.180,85	
	RIBASSO D'ASTA	28,658 %	
	IMPORTO DI RIBASSO D'ASTA	€ 227.882,93	
	IMPORTO NETTO PER LAVORI	€ 567.297,93	
	IMPORTO NETTO COMPRENSIVO DI SICUREZZA		€ 602.039,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

	Iva sui lavori 10%	€ 60.203,99	
	Spese tecniche		
	Progettazione	€ 39.900,00	
	Direzione Lavori	€ 36.000,00	
	Coordinamento sicurezza	€ 7.000,00	
	Collaudo statico	€ 2.300,00	
	Redazione variante	€ 5.800,00	
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 91.000,00	
	Cnpaia su spese tecniche (4%)	€ 3.640,00	
	Iva su spese tecniche	€ 20.820,80	
	Incentivi RUP (2% lavori)	€ 16.598,46	
	Spese laboratorio (Iva compresa)	€ 1.750,70	
	Imprevisti ed arrotondamento	€ 39.606,31	
			€ 233.620,25
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)		€ 835.660,11
		<i>Progetto approvato</i>	<i>€ 992.000,00</i>
		<i>Riduzione rispetto al progetto approvato</i>	<i>€ 156.339,89</i>

La perizia di variante n. 1 è composta dai seguenti elaborati:

- ALL.1: Relazione tecnica di perizia-Rev.1;
- ALL.2: Rapporto fotografico;
- ALL.3: Tav. 1 e Tav. 2 – Elaborati grafici di perizia;
- ALL.4: Parere Soprintendenza e verbali in c.o. del 23.06.2020 e 02.07.2020;
- ALL. 5: Verbale di non idoneità del ponteggio del 03.06.2020;
- ALL.6: Valutazione termoigrometrica della copertura;
- ALL. 7: Prove sui materiali – Lab. Labortec di Ascoli Piceno;
- ALL.8: Computo metrico di perizia-Rev.1;
- ALL.9: Elenco nuovi prezzi di perizia ed analisi nuovi prezzi-Rev.1;
- ALL.10: Quadro di raffronto-Rev.1;
- ALL.11: Nuovo quadro economico-Rev.1
- ALL.12: Calcolo parcelle professionisti-Rev.1;
- ALL.13: Integrazione PSC – costi Covid 19-Rev.1;
- ALL.14: Relazione tecnica delle strutture;
- ALL.15: Relazione di calcolo degli interventi di perizia;
- ALL.16: Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi-Rev.1.

Per la perizia n. 1 non è stata prevista proroga dei tempi contrattuali che rimangono fissi in 540 giorni naturali e consecutivi.

Considerato,

- che il Responsabile del Procedimento ha accertato l'effettiva imprevedibilità delle cause della perizia di variante in argomento, ed ha verificato che le variazioni previste in perizia non alterano la sostanza del progetto;
- Per la perizia di variante n. 1 sono stati adottati n. 26 nuovi prezzi su cui è stato applicato il ribasso d'asta contrattuale pari a 28,658% ed ulteriori 5 nuovi prezzi relativi ai maggiori oneri per la sicurezza derivanti dall'emergenza sanitaria Covid19 non

soggetti a ribasso. Complessivamente i nuovi prezzi previsti in perizia risultano quindi 31;

- che la perizia di variante n. 1 risulta suppletiva per un importo di € 54.651,25 pari ad un aumento del 9,98% rispetto all'importo di contratto;
- Che nelle somme a disposizione della perizia n. 1 sono state aggiornate le parcelle dei professionisti nel modo seguente:

Spese tecniche del progetto originario				
Spese tecniche per la progettazione			€	39.900,00
Spese tecniche per la D.L. contabilità e sicurezza			€	39.900,00
Spese tecniche per il collaudo			€	2.000,00
Totale spese tecniche				€ 81.800,00
Cnpaia su spese tecniche (4%)			€	3.272,00
Imponibile spese tecniche				€ 85.072,00
Iva su spese tecniche (22%)			€	18.715,84
Totale con cnpaia ed Iva			€	103.787,84

Spese tecniche di perizia				
Progettazione			€	39.900,00
Direzione lavori			€	36.000,00
Coordinamento sicurezza			€	7.000,00
Collaudo statico			€	2.300,00
Redazione Variante			€	5.800,00
Totale spese tecniche			€	91.000,00
Cnpaia su spese tecniche (4%)			€	3.640,00
Iva su spese tecniche (22%)			€	20.820,80
Totale spese tecniche			€	115.460,80

Visto il Quadro sintetico di raffronto:

Rev. 1	DA CONTRATTO	PERIZIA 1	aumento lordo	%
Importo lordo	€ 757.689,15	€ 829.922,79	72.233,64 €	9,53
Sicurezza inclusa	€ 23.860,78	€ 25.855,69		
Sicurezza COVID-19	€ 0,00	€ 8.886,25		
Totale sicurezza		€ 34.741,94		
Importo da ribassare	€ 733.828,37	€ 795.180,85		
Ribasso d'asta(28,658%)	€ 210.300,53	€ 227.882,93	netto	aumento
Importo ribassato	€ 523.527,84	€ 567.297,92	Scostamento	Percento
Importo totale	€ 547.388,62	€ 602.039,86	€ 54.651,25	9,98%

EVIDENZIATO, con riferimento alle disposizioni previste dall'art.32 del D.L. 189/2016, riguardanti l'attività di controllo dell'ANAC sulle procedure afferenti la ricostruzione pubblica disciplinata dall'art.14 del Decreto medesimo, che l'U.S.R. ha trasmesso, con nota prot. n. 15673 del 10/02/2021, il parere preventivo relativo alla perizia in argomento espresso dall'ANAC con nota prot. n. 010743 del 05/02/2021;

VISTA l'autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche con nota prot. n. 21243 del 18/11/2020;

Tutto ciò premesso visto e considerato

RITENUTO di dover prendere atto della perizia di variante n. 1, redatta dai Direttori dei lavori comprensiva dello Schema di atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) sub 1) e 2) e art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti);

In ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i.”

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. n.267/2000;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di **approvare la perizia di variante in corso d'opera tecnica e suppletiva n. 1**, comprensiva dello Schema di atto di sottomissione, dei lavori in argomento, redatta dai Direttori dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) sub 1) e 2) e art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti); per un importo lavori di €. 602.039,86 di cui €. 34.741,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
2. Di **dare atto** che il Responsabile del Procedimento ha accertato l'effettiva imprevedibilità delle cause della perizia di variante in argomento, ed ha verificato che le variazioni previste in perizia non alterano la sostanza del progetto;
3. Di **dare atto** che la somma complessiva pari a **€ 835.660,11** trova la necessaria copertura finanziaria nel corrente bilancio esercizio anno 2020 nel capitolo 826;
4. di **trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5. di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. LUCA VAGNONI

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000

APPONE IL PROPRIO VISTO

relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 11-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

RILASCI

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Data: 11-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 , all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li 11-02-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to I.D. Maurizio Virgulti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. LUCA VAGNONI