



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 335 DEL 16-09-2021

OGGETTO: lavori di Riqualificazione e recupero del campo sportivo denominato Polivalente di Antrodoco PSR Lazio 2014-2020 GAL Vette Reatine misura 19.2.1 7.4.1. C.U.P. I88H20000180005 - C.I.G. Z5C2A8687B. Approvazione seconda variante.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - AREA IV^ LAVORI PUBBLICI

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1/2016 aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” nonché le Linee guida ANAC n. 4/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

PRESO ATTO che, con D.G.M. n. 37 del 05/03/2020, si è proceduto alla nomina del Geom. Simone De Santis quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016;

PRESO ATTO che con Determina 237 del 28/07/2020 venne incaricato il Geom. Roberto Del Sole con studio professionale in Antrodoco - Via Dante Alighieri 31 ed iscritto all’Ordine dei Geometri della Provincia di Rieti al n. 629, della progettazione Esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per l’importo imponibile complessivo di euro 2.120,00 oltre cassa professionale con aliquota 4% e IVA di legge;

VISTA la D.G.M. 101 del 12/08/2020 con la quale venne approvata la progettazione esecutiva per un importo di euro 72.109,35;

VISTO che il GAL Vette Reatine ha espresso in data 14/11/2020 con nota prot. n. 786 acquisito al protocollo dell’Ente al n. 9223 il proprio nulla osta, con decurtazione di euro 19.142,38, per un importo lavori finanziati di euro 52.966,97;

VISTA la **D.G.M. n°77 del 10/03/2021** con cui è stato riapprovato il progetto esecutivo dell’opera denominata “riqualificazione e recupero dell’impianto sportivo denominato Polivalente secondo il seguente quadro economico:

2.Quadro Economico

	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI	SUB-TOTALI
A	LAVORI (IMPORTO DI AFFIDAMENTO)		€ 38.079,22
A.1	Importo complessivo lavori SOGGETTI A RIBASSO	€ 36.936,84	
	Oneri per la sicurezza 3%	€ 1.142,38	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 14.887,76
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (videosorveglianza e rimozione rete e pavimentazione del campo)	€ 0,00	
B.3)	Spese Tecniche	€ 2.400,00	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 0,00	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 800,00	
B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 800,00	
B.3.5)	Spese per verifiche tecniche (<i>collaudo tecnico-amministrativo e statico</i>)	€ 800,00	
B.5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) compresi oneri per la sicurezza	€ 1.903,96	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori)_ INFLAZIONE sui prezzi	€ 380,79	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A)	€ 761,58	
B.9)	Contributo ANAC – <i>esonero ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2017</i>	€ 0,00	
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6= 4%	€ 96,00	
B.13)	I.V.A. lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento /10% Nuova costruzione	€ 8.377,43	
B.14)	I.V.A. 22% su B.5	€ 418,87	
B.15)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 549,12	
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 52.966,97

VISTA la trasmissione in data 12/07/2020 - prot. 6588 da parte del progettista Geom. Roberto Del Sole della progettazione esecutiva dell'opera composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Elaborato grafico;
3. Computo metrico estimativo;
4. Quadro Tecnico Economico;
5. Stima incidenza della manodopera;
6. Cronoprogramma;
7. Capitolato speciale d'appalto;
8. Piano di Manutenzione;
9. Schema di Contratto;

VISTO il **Provvedimento di concessione degli Aiuti n. 7 del 03/12/2020** da parte del GAL Vette Reatine recante *“Concessione, in favore del Comune di Antrodoco, di un Contributo pubblico di euro 52.966,97 nell’ambito della tipologia di Operazione 19.2.1 7.4.1 “investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”Codice CUP I88H20000180005”* assunto al protocollo comunale in data 22/02/2021 - prot. 1501, con il quale veniva confermata l’erogazione del finanziamento;

DATO ATTO che l’importo dei lavori è pari a **38.079,22 €** (36.936,84 € soggetti a ribasso oltre 1.142,38 € per oneri della sicurezza) oltre IVA con aliquota 22% risultando inferiore alla soglia prevista dall’art. 35 – comma 1 – lett. b) del D.lgs 50/2016, trovando pertanto applicazione la procedura di affidamento prevista dall’art. 36 – comma 2 – lett. a) del medesimo decreto;

RICHIAMATO l’art. 32 - comma 2 del D.lgs 50/2016 il quale dispone testualmente che *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*.

VISTA la Determina a contrarre n° 77 del 10/03/2021 con cui venne stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di *“riqualificazione e recupero dell’impianto sportivo denominato Polivalente di Antrodoco – Misura 19.2.1 – 7.4.1”* attraverso la procedura prevista dall’art. 36 – comma 2 – lett. a) del D.lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo previsto dall’art. 95 – comma 4 – lett. c) del medesimo decreto previa consultazione di almeno n° 3 operatori economici di comprovata esperienza e capacità operativa nel settore del restauro monumentale ed in possesso dei requisiti di qualificazione, come previsto dalle normative vigenti (OS24);

VISTA la determina n. 113 del 14/04/2021 con la quale si creava l’impegno di spesa in favore dell’impresa Rossi Costruzioni per euro 43.743,86 compresa IVA e oneri di sicurezza;

VISTA la determina n. 192 del 28/06/2021 con la quale si autorizzava il sub appalto in favore della Tennis Service srl per un importo di **euro 15.250,00** oltre IVA per un totale lordo di **euro 18.605,00**;

VISTO il DURC della ditta Tennis Service protocollo INAIL_28308771 valido fino al 05/11/2021;

VISTA la liquidazione n. 124 del 19/05/2021 con la quale si liquidava l'acconto del 30% alla Rossi Costruzioni per un importo lordo di **euro 13.124,48**;

VISTA la proposta di variante da parte del Geom. Del Sole Roberto in qualità di Direttore dei Lavori, il quale nella stessa non avendo eseguito la rimozione del sottomanto campo per un importo di euro 2.438,44 che al netto del ribasso del 6.02% corrisponde a **euro 2.291,65** oltre IVA ed ha inserito delle lavorazioni per il ripristino delle crepe sulla pista di rollerblade per un totale di **euro 2.413,22 oltre IVA** che al netto del ribasso corrispondono a **euro 2.267,95 oltre IVA**;

VISTA la DGM. n. 87 del 28/07/2021 con la quale si autorizza la variante;

VISTA la determina n. 286 del 30/07/2021 con la quale il Responsabile del Procedimento provvedeva all'approvazione della variante e alla rettifica dell'impegno;

VISTA la seconda proposta di variante da parte del Direttore dei Lavori Geom. Del Sole Roberto in qualità di Direttore dei Lavori, con la quale si riscontrava la necessità di eseguire la tinteggiatura della pista di pattinaggio attigua al campo, per un importo di **euro 2330,60** che al netto del ribasso del 6.02% corrisponde a **euro 2.190,30**, e la sistemazione degli alloggiamenti per i pali delle reti da tennis e pallavolo per un importo di euro 350,00 che al netto del ribasso del 6.02 % corrisponde a **euro 328.93**, per un totale lavori da variante al netto del ribasso di **euro 2519,23** in virtù dell'implementazione dell'illuminazione che risulta già presente che incideva per un importo di euro 2.770,32 che al netto del ribasso corrispondono a **euro 2.603,54**;

VISTO che l'importo lavori è rimasto inferiore a quello da progetto esecutivo e da appalto e si è ridotto di euro 84,31 per un importo totale dei lavori appaltati, al netto del ribasso, corrispondente ad **euro 35.751,89** di cui **euro 15.250,00 oltre IVA** a favore della Tennis Service ed **euro 20.501,88 oltre IVA** in favore della Rossi Costruzioni Soc. Coop. per il sub appalto come da impegno 511S1 per un totale lordo di **euro 43.617,30**;

VISTO il D.Lgs.n° 50/2016;

VISTO il D.lgs 267/00 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Di approvare la seconda variante proposta dal Geom. Del Sole Roberto;
- 2) di dare atto che il codice C.I.G. ZBA30D2D70;
- 3) di dare atto che è stato acquisito il codice C.U.P. I88H20000180005;
- 4) di rendere pubblica la presente procedura mediante pubblicazione della presente sull'albo on line dell'Ente;


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **Geom. Simone De Santis** -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Giuseppe Gregori

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "COMUNE DI ANTRODOCO", "Provincia di Rieti", "UFFICIO TECNICO", and "AREA IV".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **F.to simone de santis** -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-F.to Giuseppe Gregori -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 16-09-2021 R.A. n° 644

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 16-09-2021

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 16-09-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Gregori