COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 132 DEL 13-09-2018

Oggetto: Sisma 2016 - MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE - GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDE N.03-04 DEL 26.05.17 - F.69 M. 182-184, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 163 del D.lgs. n. 50/2016. CUP: J22D17000040002 - Approvazione della I° variante tecnico suppletiva"

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: Sisma 2016 - MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE - GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDE N.03-04 DEL 26.05.17 - F.69 M. 182-184, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 163 del D.lgs. n. 50/2016. CUP: J22D17000040002 - Approvazione della I° variante tecnico suppletiva".

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 con la quale tra l'altro è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno corrente;

VISTO il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco;

VISTO il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

DATO ATTO che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. Del 31/10/2016, 10/02/2017 e 22/02/2018 e con D.L. 55/2018 (conv. in L. 89/2018);

RICHIAMATA la determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 93 del 04/09/2017, con la quale è stato disposto di affidare ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016, l'incarico di Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione della **"MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE - GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDE N.03-04 DEL 26.05.17 - F.69 M. 182-184"** al geom. Lupi Manolo, nato a Camerino il 26/02/1981, residente in Amandola, via J.F. Kennedy, 6, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Fermo al n. 881, in qualità tecnico libero professionista, con studio in Amandola (FM), via G. Treggiari, 3, codice fiscale LPUMNL81B26B474L, partita iva 01831230444;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo relativo al suindicato intervento, acquisito al protocollo comunale 14775-14779 del 27/09/2017, con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO - progetto esecutivo		
A	**LAVORI E PRESTAZIONI**	
a1	importo per l'esecuzione dei lavori	€ 51.316,61
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 20.063,65
a3	**LAVORI A BASE D'ASTA** *(a1+a2)*	**€ 71.380,26**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
b1	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori a3)	€ 3.569,01
b2	IVA 22% e 5% su spese tecniche	€ 1.002,89
b3	Imprevisti (iva inclusa)	€ 3.925,91
b4	IVA 10% su lavori (a3)	€ 7.138,03
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE *B = (b1 ÷ b4)*	**€ 15.635,85**
	IMPORTO DEL PROGETTO *(A + B)*	**€ 87.016,11**

VISTA la nota prot. 1002988 del 09/10/2017 (acquisita al prot. com. 15222 del 09/10/2017) del Centro di Coordinamento della Regione Marche ad oggetto: "Messa in sicurezza dell'edificio sito in Fraz. Colle, F. 69 Partt. 182-184" – NULLA OSTA con la quale si concede a questo Comune Nulla Osta alla messa in sicurezza dell'immobile in oggetto;

RICHIAMATA
la determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 186 del 17/11/2017 nella quale si è disposto tra l'altro:
-di approvare il progetto relativo a **MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE - GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDE N.03-04 DEL 26.05.17 - F.69 M. 182-184, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 163 del D.lgs. n. 50/2016,** composto dai seguenti elaborati:

TAV- 1 – Scheda di valutazione GTS
TAV- 2 – Documentazione catastale
TAV- 3 – Relazione tecnica illustrativa
TAV- 4 – Documentazione Fotografica
TAV- 5.1 – Stato di fatto;
TAV- 5.2 – Messa in sicurezza;
TAV- 6 – Computo Metrico Estimativo – Quadro Economico
TAV- 7 – Cronoprogramma
TAV- 8 – Relazione Geotecnica – Relazione sui materiali – Relazione di calcolo— Piano di uso e manutenzione
Calcolo Uomini Giorno
Quadro di Incidenza della Manodopera
Schema di contratto
Capitolato Speciale d'Appalto
Dichiarazione Piano di Sicurezza e Coordinamento

-**di avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato **"MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE - GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDE N.03-04 DEL 26.05.17 - F.69 M. 182-184"**;
-di procedere mediante la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione delle opere secondo il criterio del prezzo più basso;
-**di attribuire** alla SUA Provincia di Ascoli Piceno lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 16/06/2017;
-**di approvare** il verbale di Sorteggio prot. 16669 Del 17/11/2017 espletato in data 30/10/2017 con le modalità previste dall'art. 2 del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, coordinato con la Legge di conversione n. 45 del 7 aprile 2017, per l'individuazione delle ditte a cui affidare i lavori di messa in sicurezza dell'immobile in oggetto;

RICHIAMATA
la determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 237 del 21/12/2017 nella quale si è disposto tra l'altro:
-**di approvare** gli atti di gara come redatti e trasmessi dalla SUA presso la provincia di Ascoli Piceno, relativi alla PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 36, CO. 2, LETT. B) E 163 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE – GTS CCR INCARICO N. 31 SCHEDE N. 03-04 DEL 26.05.2017 – f. 69 M. 182-184. CUP J22D17000000002 – CIG 7280716CE6;
-**di prendere atto** della proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara del 07/12/2017;
-**di aggiudicare** conseguentemente e in via definitiva l'appalto di cui trattasi all'Impresa **IMPRESA DI COSTRUZIONI F.LLI RINALDI SRL di Ascoli Piceno – PI 00392410445**, per l'importo contrattuale pari ad **€ 60.496,01** (di cui euro **€ 40.432,36** per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del **21,21%** su **€ 51.316,61** ed **€ 20.063,65** per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta);

PRESO ATTO
-Che in data 01/02/2018 è stato sottoscritto il contratto di Appalto, Rep. n. 4/2018 tra questo Comune e la ditta appaltatrice;

-Che in data 02/07/2018 sono iniziati i lavori in oggetto (giusto verbale di consegna e inizio lavori in via d'urgenza);

PRESO ATTO che in corso di realizzazione degli interventi si sono riscontrate delle problematiche sulla fattibilità delle attività di demolizione con l'ausilio di mezzi meccanici di una porzione del fabbricato catast. identif. alla part. 184 ed è stato necessario prevedere delle variazioni alle lavorazioni, consistenti nella demolizione controllata a mano in luogo della demolizione con l'ausilio di mezzi meccanici, delle strutture verticali del suddetto fabbricato onde evitare pericoli per la pubblica incolumità, i fabbricati limitrofi e garantire la sicurezza dei lavoratori in cantiere e pertanto si è manifestata la necessità di redigere una variante tecnica e suppletiva;

VISTI

la lettera c) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016:

1. *"Modifica di contratti durante il periodo di efficacia"* secondo il quale: *"le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

(omissis)

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

2. *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

CONSIDERATO

-che l'intervento riguarda la MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE - GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDE N.03-04 DEL 26.05.17 - F.69 M. 182-184 e riveste carattere di somma urgenza;

-Che il D.LL. e progettista dell'opera, geom. Manolo Lupi, sentita l'impresa e il responsabile del Servizio Territorio e Ambiente quale responsabile del procedimento, con nota prot. 8434 del 31/08/2018 ha proposto la redazione di una perizia di variante tecnico suppletiva, necessaria per terminare e migliorare l'opera a seguito di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e sopra riportate;

-Che il responsabile del procedimento, vista la relazione del D.L. e le situazioni soprindicate, ha accertato la non imputabilità alla stazione appaltante e l'imprevedibilità degli eventi non riscontrabili al momento della progettazione, ed ha ravvisato la necessità della redazione di una variante tecnico suppletiva, autorizzando con nota prot. 8544 del 04/09/2018 la redazione della prima perizia di variante tecnico suppletiva;

DATO ATTO

che per quanto sopra, e ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 2 del D. Lgs 50/2016 il tecnico incaricato geom. Manolo Lupi ha trasmesso a questo Comune la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori in oggetto, assunta al prot. 8675 del 07/09/2018 composta dai seguenti elaborati:

1. Perizia di variante e relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo di variante;
3. Quadro economico di raffronto;
4. Schema di atto di sottomissione;

con il seguente Q.E. di variante:

QUADRO ECONOMICO – Prima Variante Tecnica e Suppletiva		
A	**LAVORI E PRESTAZIONI**	
a1	importo per l'esecuzione dei lavori	€ 61.286,66
	A detrarre ribasso d'asta offerto dall'impresa esecutrice (21,21%)	*- € 12.998,90*
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 20.063,65
a3	**TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO A SEGUITO DI VARIANTE**	**€ 68.351,41**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
b1	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori al lordo del ribasso)	€ 4.067,52
b2	CNPAIA 5% su spese tecniche	€ 203,38
b3	IVA 22% per spese tecniche	€ 939,60
b4	IVA 10% su lavori (a3)	€ 6.835,14
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE *B = (b1 ÷ b4)*	**€ 12.045,64**
	ECONOMIA APPALTO ED ESECUZIONE	**€ 6.619,06**
	TOTALE OPERA	**€ 80.397,05**
	TOTALE GENERALE	**€ 87.016,11**

DATO ATTO -Che la I° variante tecnica e suppletiva della **MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE - GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDE N.03-04 DEL 26.05.17 - F.69 M. 182-184**, è stata redatta in applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs 50/2016 e s. m. e i. e del comma 2 del medesimo articolo, per le motivazioni soprindicate;
-Che l'importo dei nuovi lavori contrattuali di variante risulta essere di euro **68.351,41**, da cui scaturisce un aumento netto contrattuale di euro **7.855,40** (da Euro 60.496,01 ad Euro 68.351,41) pari al 12,98%, inferiore al limite imposto del 15% dal C.2 dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
-Che l'impresa ha firmato, per accettazione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell'Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;
-Che l'importo iniziale del finanziamento complessivo dell'opera pari ad euro 87.016,11, è ridotto a seguito dell'accertamento dell'economie di appalto ed esecuzione ad euro 80.397,05.

DATO ATTO che il progetto di variante in oggetto è stato trasmesso al Centro di Coordinamento della Regione Marche Sisma 2016 Prot. 8898 del 13/09/2018.

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
in data 26/08/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388;
in data 28/08/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389;
in data 01/09/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 391;
in data 06/09/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 392;
in data 13/09/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393;
in data 19/09/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394;
in data 23/09/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 396;
in data 10/10/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399;

in data 11/01/2017 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431;

VISTA la L.R. 20.02.2017 n.5;

VISTI in particolare:
- il c.3 dell'art.3 dell'Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.408/2016;
- il c.5 dell'art.3 dell'Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.394/2016;
- l'art.3 dell'Ordinanza n. 389/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA la Circolare del Capo Dipartimento del 22 dicembre 2016: "*procedure per la realizzazione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni)"* che per quanto riguarda le opere provvisionali finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità che interessano i beni culturali e paesaggistici immobili in sintesi prevede che il Comune può procedere con puntellamenti o demolizioni solo se il bene non figura nell'elenco di quelli per cui l'Amministrazione dei Beni Culturali si è riservata l'intervento. In tutti gli altri casi, se si tratta di puntellamenti o similari, il Comune è tenuto a darne comunicazione al Segretariato Regionale del Mibact-Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Se invece l'intervento consiste in una demolizione, totale o parziale, il Comune richiede l'autorizzazione preventiva alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Per quanto riguarda gli oneri finanziari, la copertura di spesa è assicurata dai fondi stanziati per l'emergenza, con la possibilità per il Comune di procedere direttamente per importi inferiori ai 40 mila euro o di chiedere il nulla-osta alla Regione per importi superiori.

VISTI:
- il D. Lgs. 50 del 18-04-2016 inerente la "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

-di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del seguente atto;

-di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 2 del D. Lgs 50/2016 la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori in oggetto, redatta dal tecnico incaricato geom. Manolo Lupi, assunta al prot. 8675 del 07/09/2018 composta dai seguenti elaborati:

1. Perizia di variante e relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo di variante;
3. Quadro economico di raffronto;
4. Schema di atto di sottomissione;

con il seguente Q.E. di variante:

QUADRO ECONOMICO – Prima Variante Tecnica e Suppletiva		
A	**LAVORI E PRESTAZIONI**	
a1	importo per l'esecuzione dei lavori	€ 61.286,66
	A detrarre ribasso d'asta offerto dall'impresa esecutrice (21,21%)	*- € 12.998,90*
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 20.063,65
a3	**TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO A SEGUITO DI VARIANTE**	**€ 68.351,41**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
b1	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori al lordo del ribasso)	€ 4.067,52
b2	CNPAIA 5% su spese tecniche	€ 203,38

b3	IVA 22% per spese tecniche	€ 939,60
b4	IVA 10% su lavori (a3)	€ 6.835,14
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE *B = (b1 ÷ b4)*	**€ 12.045,64**
	ECONOMIA APPALTO ED ESECUZIONE	**€ 6.619,06**
	TOTALE OPERA	**€ 80.397,05**
	TOTALE GENERALE	**€ 87.016,11**

-di dare atto:
-che la I° variante tecnica e suppletiva della **MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE - GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDE N.03-04 DEL 26.05.17 - F.69 M. 182-184** è stata redatta in applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e del comma 2 del medesimo articolo, per le motivazioni soprindicate;
-Che l'importo dei nuovi lavori contrattuali di variante risulta essere di euro **68.351,41**, da cui scaturisce un aumento netto contrattuale di euro **7.855,40** (da Euro 60.496,01 ad Euro 68.351,41) pari al 12,98%, inferiore al limite imposto del 15% dal C.2 dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
-Che l'impresa ha firmato, per accettazione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell'Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;
-Che l'importo iniziale del finanziamento complessivo dell'opera pari ad euro 87.016,11, è ridotto a seguito dell'accertamento dell'economie di appalto ed esecuzione ad euro 80.397,05.
-Che dall'approvazione della Prima Variante Tecnico Suppletiva, deriva un aumento delle spese tecniche di Progettazione, D.LL., coordinamento della Sicurezza, contabilità e fine lavori, pari ad **€ 638,60** (da € 4.571,90 ad € 5.210,50).

-di adeguare l'impegno di spesa di € 5.489,11 assunto con Determina del sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 93 del 04/09/2017, a favore del Geom. Lupi Manolo, nato a Camerino il 26/02/1981, residente in Amandola, via J.F. Kennedy, 6, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Fermo al n. 881, in qualità tecnico libero professionista, con studio in Amandola, via G. Treggiari, 3, codice fiscale LPUMNL81B26B474L, partita iva 01831230444, impegnando agli stessi fini l'ulteriore importo di **€ 638,60** con imputazione al capitolo 3305 c.i. 11.02-2.02.01.99.999 in conto competenza del corrente esercizio finanziario, per un totale complessivo di impegnato pari a € 6.127,71;

-di dare atto che il CIG attribuito:
- All'appalto dei lavori è **7280716CE6**;
- All'appalto del servizio di progettazione è **ZB81FC70BD**.

-di approvare lo schema di Atto di Sottomissione, impegnativo per l'appaltatore, e già sottoscritto dallo stesso per accettazione, sicché l'importo dell'appalto dei lavori in oggetto, assomma ora ad euro 68.351,41, a fronte dei 60.496,01 di importo contrattuale;

-di dare atto che il finanziamento dell'intervento di **MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE - GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDE N.03-04 DEL 26.05.17 - F.69 M. 182-184** ammonta a complessivi Euro € 80.397,05 ed è assicurato con fondi assegnati a questo Comune dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) e), del decreto legge n. 189 del 2016 del Commissario della Ricostruzione, con imputazione al c.i. 11.02-2.02.01.99.999 cap. 3305 del corrente esercizio finanziario;

-**di dare infine atto** che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Geom. Mauro Fiori Responsabile del Settore Territorio e Ambiente;

-**di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"Territorio e Ambiente"
Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
" Finanziario e Tributi"
Dott. Giovanni Sassù

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Arquata del Tronto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suestesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)