RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

LAVORI DI: "RISTRUTTURAZIONE CAMPO POLIVALENTE N.1" (DI CUI ALL'ART.7 L. R. 5/2012 DGR N. 443/2017 E 931/2017, MISURA 3 BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE

CUP C61E17000200004 CIG 7890858E01

RELAZIONE/AUTORIZZAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016

Premesso:

▶ **Che, con** delibera G.C. **n.102 del 29.09.2017**, esecutiva ai sensi di legge, si decideva di partecipare al bando regionale "Misura 3- CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ PUBBLICA (DGR 443/2017 e 931/2017)" approvando a tal fine *il progetto definitivo/esecutivo* "Ristrutturazione campo polivalente n. 1" redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Venarotta, Geom. Gino Santoni all'uopo incaricato dall'Amministrazione Comunale

▶ **Che,** con **decreto del Dirigente Regione Marche p.f. politiche giovanili e sport numero 15 del 19.03.2018 ad oggetto:** "*Art.7 l. r. 5/2012 – DGR n. 443/2017 e 931/2017, Misura 3 – Bando per l'assegnazione di contributi regionali in conto capitale per la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica. Determinazioni in merito alle domande di contributo pervenute. Capitoli 2060120005 e 2060120010 del Bilancio 2018/2020*", si approvava la graduatoria e si riconosceva al Comune di Venarotta un contributo di €. 34.287,70 su una spesa ammissibile di €. 68.575,40;

▶ **Che** con **delibera di Giunta Comunale n.40 del 05.04.2018** il Comune di Venarotta stabiliva di impegnarsi a garantire la destinazione dell'impianto Campo polivalente sito in Via Prima Strada, Venarotta e delle relative attrezzature per le medesime finalità per cui è il progetto di ristrutturazione è stato ammesso a finanziamento con Decreto del dirigente della p.f. politiche giovanili e sport numero 15 del 19.03.2018 per un periodo rispettivamente di 6 anni per l'impianto e 5 anni per le relative attrezzature a decorrere dalla data di erogazione del saldo del finanziamento concesso;

▶ **Che,** con nota acquisita al **Prot. Comunale al n° 5049 del 14/06/2018** la Regione Marche - Servizi Politiche Sociali e Sport, ha comunicato che, a seguito del **Decreto n. 15/IPC del 19/03/2018,** relativo all'approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili a beneficiare dei contributi oggetto del bando sopra richiamato, con Decreto del dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport Numero 41 del 07//06/2018, ad oggetto: "***Art.7 l. r. 5/2012 – DGR n. 443/2017 e 931/2017, Misura 3 – Bando per l'assegnazione di contributi regionali in conto capitale per la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica. Concessione contributi a soggetti pubblici per € 2.013.753,46 e prenotazione di impegno di € 237.789,97- Capitolo 2060120010 del Bilancio 2018/2020***", **è stata disposta la concessione, in favore del Comune di Venarotta, di un contributo di €. 34.287,70 su una spesa ammissibile di €. 68.575,40;**

▶ **Che con** determinazione Area Tecnica **n. 185/375 del 20.11.2018**, tra l'altro, **si affidava**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, al Geom. **Paoloni Simone**, nato a Venarotta (AP) il 26/071980 residente in Venarotta (AP), Via Castello, 26, Codice Fiscale **PLNSMN80L26L728Q**, con recapito professionale in Ascoli Piceno, V.le Vellei, 21, iscritto **all'Albo Provinciale dei Geometri di Ascoli Piceno al n. 1030,** l'incarico professionale di: Progettazione definitiva/ esecutiva , Direzione Lavori / Contabilità / Verifiche, relativamente all'intervento in argomento;

▶ **Che con** delibera di Giunta Comunale **n. 29 del 12/03/2019**, tra l'altro, si stabiliva:

[...]
- di approvare, il "progetto **definitivo/esecutivo**" relativo all'intervento di: **"RISTRUTTURAZIONE CAMPO POLIVALENTE N.1**; composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione Tecnica.
2. Documentazione catastale
3. Documentazione fotografica
4. Dichiarazione progettista
5. Dichiarazione PSC.
6. Cronoprogramma.
7. Computo metrico
8. Quadro economico
9. POLIVALENTE 1 elaborato grafico
10. capitolato Speciale appalto
11. Schema contratto appalto
12. Piano di manutenzione

con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO DEI LAVORI		€ 57.390,55
(di cui lavori a misura)		€ 56.242,74
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA		€ 1.147,81
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 56.242,74
Somme a disposizione dell' amministrazione		
Imprevisti e lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura <art. 42 comma 3 lettera b DPR 207/2010> max 10% (7%)		€. 101,44
Spese di cui al dlgs 163/2006 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e liquidazione dei lavori, varianti in corso d' opera, ecc.		€ 3.500,00
Contributo integrativo su spese tecniche (5%)		€ 175,00
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (Art. 113 D.lgs 50/2016)		€ 860,86
IVA 10% su: lavori a misura		€ 5.739,06
IVA 22% SU SPESE TECNICHE		€ 808,50
TOTALE somme a disposizione		€ 11.184.86
TOTALE GENARALE		€ 68.575,40

- di dare atto che la somma complessiva di Euro **68.575,40** per la realizzazione dell'opera in argomento trova copertura finanziaria con imputazione al codice: 04.02-2.02.01.09.003 Cap. (2696/12) RR.PP bilancio 2019-2021;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento Il Geom. Gino Santoni, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Venarotta;
- di demandare al Responsabile del Procedimento la definizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante adozione di apposita determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 utilizzando quanto previsto dall''art. 1 comma 912, legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) con la quale viene previsto che le stazioni appaltanti, n deroga all'art. 36, comma 2, possano procedere all'**affidamento diretto** di lavori di **importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, al fine di rispettare il termine del (30/05/201969) imposto dal finanziamento per la consegna dei lavori;**
- di dare mandato all'Ufficio proponente, di dare esecuzione al presente atto;
- di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime e palese, l'atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge;
[...]

▶ **Che, con** determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica ***n. 67 (R.G. n. 133) del 03/04/2019***, , si stabiliva di avviare, un'indagine esplorativa di mercato per individuare n. 3 operatori economici da consultare ai fini dell'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato ""RISTRUTTURAZIONE CAMPO POLIVALENTE N.1";" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 12.03.2019;

▶ **Che,** con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica **n. 82 (R.G. n. 150) del 15/04/20119**, si approvava, il Verbale di selezione mediante sorteggio pubblico degli operatori economici del 10/04/2019, Prot. 3010 del 11/04/2019, pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente (n. pubblicazione n. 301/2019); si avviava, quindi, una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori attribuendo alla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto lo svolgimento delle attività di selezione del, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 25/05/2018;

▶ **Che,** con nota acquista al protocollo comunale al n. **4352 del 25/05/2019**, la CUC (centrale unica committenza) dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto, comunicava che con propria determinazione n. 160 del 24/05/2019, l'appalto relativo ai lavori in oggetto, è stato affidato per un importo contrattuale di Euro 57.053,09 comprensivi di Euro 1.147,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge, giusto ribasso percentuale del 0,6% sull'importo a base di gara (€ 56.242,74) e alle condizioni offerte in sede di procedura selettiva, all' Impresa **"M. & P. Costruzioni snc di Parissi L. & C."** con sede legale in **Ascoli Piceno (AP)**, Via Sassari, 40, c.f. e p.i.: **00886370675**;

▶ **Che,** con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica **n. 125 del 31/05/2019** (R.G. n. 230) si prendeva atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva ed efficace relativa alla procedura in argomento.

▶ **Che, in data 17/01/2020, Rep n. 665, è** stato stipulato con la ditta. **"M. & P. Costruzioni snc di Parissi L. & C."** con sede legale in Ascoli Piceno (AP), Via Sassari, 40, **c.f. e p.i.: 00886370675, regolare contratto d'appalto;**

▶ **Che, con verbale in data 23/01/2020** ai sensi dell'Art. 5 comma 2 del DM 49/2018, si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto

Quanto tutto sopra premesso e riportato:

Dato atto che il progettista e direttore dei lavori all'uopo incaricato, Geom. **Paoloni Simone**, nato a Venarotta (AP) il 26/071980 residente in Venarotta (AP), Via Castello, 26, Codice Fiscale **PLNSMN80L26L728Q**, con recapito professionale in Ascoli Piceno, V.le Vellei, 21, iscritto **all'Albo Provinciale dei Geometri di Ascoli Piceno al n. 1030, con nota acquista al protocollo comunale al n. 4557 deòl05/06/2020, e successiva di integrazione** ha proposto una perizia di variante in corso d'opera, composta dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica di variante;
- Computo metrico di variante;
- Elaborato stato approvato;
- Elaborato stato riformato
- Quadro economico di variante.
- Atto di sottomissione

Evidenziato che la perizia di variante presenta il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A	*Lavori*			
	IMPORTO LORDO LAVORI			€ 67.960,47
	(di cui lavori a misura)	€ 67.960,47		
	(di cui lavori a corpo)	€ 0,00		
	(di cui lavori in economia)	€ 0,00		
	DI CUI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 1.147,81		
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			€ 66.812,66

	RIBASSO D'ASTA 0,6%		- € 400,88	
	IMPORTO DEI LAVORI DETERRATO DEL RIBASSO D'ASTA			€ 66.411,78
	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO comprensivo di oneri per la sicurezza			€ 67.559,59
B	***Somme a disposizione dell'amministrazione***			
1	Lavori in economia			
2	Rilievi, accertamenti ed indagini			
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			
4	Imprevisti e lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura <art. 42 comma 3 lettera b DPR 207/2010> max 10% (7%)		€ 124,00	
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			
6	Accantonamento di cui all'art 133, commi 3 e 4 del codice			
7	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		€ 881,00	
7a	Spese di cui al dlgs 163/2006 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e liquidazione dei lavori, varianti in corso d' opera, ecc.		€ 3.500,00	
7b	Contributo integrativo su spese tecniche (5%)		€ 140,00	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
10	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche			
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed eventuali altri collaudi specialistici			
12a	IVA 10% su: lavori a misura-lavori in economa e imprevisti (a + b4)		€ 6.641,18	
12b	IVA 22% SU SPESE TECNICHE (7A + 7B)		€ 800,80	
13	Contributo a AVCP Spese generali SUA			

14	Spese generali SUA			
	TOTALE somme a disposizione		**€ 12.086,98**	
	TOTALE GENARALE			**€ 79.646,57**

Richiamato l'art. **106, comma 1, lettera C)** del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

[...]

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) ...omissis...;
b) ...omissis...;
...omissis...;;
...omissis...;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

[...]

Dato atto:

- **che,** le modifiche apportate sono dovute a circostanze impreviste, comporta modifiche esclusivamente nella tipologia delle lavorazioni,
- **che**, rispetto all'iniziale **importo contrattuale/di affidamento**, di ***Euro* 57.053,09**, il nuovo importo **contrattuale/di affidamento**, a seguito del progetto di Variante, ammonta ad ***Euro* 67.559,59** (importo già depurato del ribasso d'asta del **0,6%** offerto dall'Operatore Economico in sede di gara), con un incremento di **Euro 10.506,50,** per cui l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale come previsto dal comma 7 dell'art 106 richiamato del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- **che,** il tutto, è riassunto nel seguente quadro economico compartivo di confronto:

	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
A) LAVORI		
Importo lavori, di cui	€ 57.390,55	€ 67.960,47
Importo lavori a base d'asta	€ 1.147,81	€ 1.147,81
importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 56.242,74	€ 66.812.66
A detrarre ribasso d'asta offerto 0.6%	**€ 337,46**	**€ 400.88**
Importo contrattuale netto comprensivo di oneri della sicurezza	€ 57.053,09	€ 67.559.59
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Lavori in economia		
Rilievi, accertamenti ed indagini		
Allacciamenti ai pubblici servizi		
Imprevisti e lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura <art. 42 comma 3 lettera b DPR 207/2010> max 10% (7%)	€ 124,00	€ 124,00
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
Accantonamento di cui all'art 133, commi 3 e 4 del codice		
Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 881,00	€ 881,00

7.a Spese di cui al dlgs 163/2006 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e liquidazione dei lavori, varianti in corso d' opera, ecc.	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
7.b Contributo integrativo su spese tecniche (5%)	€ 140,00	€ 140,00	
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			
Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche			
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed eventuali altri collaudi specialistici			
12.a. IVA 10% su: lavori a misura-lavori in economa e imprevisti (a +b4)	€ 5.739,05	€ 6.641,18	
12.b IVA 22% SU SPESE TECNICHE (7A + 7B)	€ 800,80	€ 800,80	
13. Contributo a AVCP Spese generali SUA			
14. Spese generali SUA			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	**€ 11.184,85**	**€ 12.086,98**	
TOTALE GENERALE (A+B)	**€ 68.237,94**	**€ 79.646.57**	

Dato atto che le principali variazioni sono scaturite in gran parte a causa del mutato stato dei luoghi, nel periodo intercorrente dalla redazione del progetto esecutivo all'effettivo inizio dei lavori, e sono dovute, sia d*agli eventi calamitosi susseguitesi, sia dai lavori eseguiti da* ANAS conseguenti il Sisma 2016 e successivi, relativamente all'intervento: "**codice progetto C3AP03 – Intervento Ponte pedonale in legno Via Prima Strada – Via Euste Nardi", in quanto l'area del campo da ristrutturare è stata utilizzata quare area di cantiere e posizionamento mezzi pesanti;**

Che le principali variazioni delle lavorazioni sono di seguito descritte:

1. Realizzazione linea raccolta acque piovane all'interno del campetto e precisamente a ridosso del muro perimetrale, mediante scavo a sezione obbligata, posa in opera di canaletta di scolo in cemento prefabbricato dotata di griglia metallica idoneamente ancorata e sigillata, installazione di n. 4 pozzetti esterni (uno su ogni angolo, collegati tra loro da tubazioni in pvc ed allacciati alla canaletta interna, installazione di n. 2 canalette di scolo in cemento prefabbricato che dai due pozzetti posti lato fiume, convogliano l'acqua piovana al canale sottostante senza danneggiare la scarpata esistente; (Tale lavorazione è stata modificata in fase di esecuzione dei lavori a seguito della demolizione con constatazione della soletta di fondo. Accertate le pendenze ovvero la presenza di schiena d'asino al centro, si è deciso di realizzare una canaletta di raccolta delle acque piovane su entrambi i lati corti del campetto, le canalette sono state inserite di dimensioni maggiori del tipo prefabbricato, idoneamente giuntate e dotate di griglia metallica di protezione del tipo zincata. Le stesse sono state collegate singolarmente all'esterno ad un pozzetto di raccolta del tipo in cemento prefabbricato, installati su lato est, Le acque come previsto saranno convogliate a fiume senza provocare danni alla scarpata).
2. Ristrutturazione dei muretti perimetrali di recinzione ad oggi in stato di degrado, l'intervento consiste nella rimozione del calcestruzzo copri ferro ammalorato, installazione di rete metallica zincata sul contorno del muretto ancorata all'armatura metallica esistente, casseratura e nuovo getto; (In fase di esecuzione dei lavori, si è constatatosi è constatato che dalla redazione del progetto, fino all'inizio dei lavori, lo stato dei luoghi era stato alterato sia dagli eventi calamitosi sia da lavori che hanno interessato l'area limitrofa e che hanno comportato l'accesso di mezzi ed attrezzature. Considerato l'elevato degrado dei muretti perimetrali di recinzione, considerato che nell'angolo sud est vi era un cedimento del sottofondo della soletta ma non visibile in fase di rilievi), si è deciso di modificare l'intervento, in particolare saranno eseguite le seguenti opere:
    - Demolizione della soletta nella porzione priva di sottofondo, ovvero angolo sud est, il materiale di risulta, sarà in parte riutilizzato per predisporre la massicciata di sottofondo, in parte sarà smaltito presso appositi impianti;
    - ricostruzione della soletta mediante calcestruzzo con interposta rete elettrosaldata idoneamente ancorata al muretto perimetrale, avente lo stesso spessore della soletta esistente, circa cm. 10;
    - Sabbiatura di tutte le opere in calcestruzzo, in modo particolare dei muretti perimetrali di recinzione al fine di rimuovere le impurità e le porzioni di calcestruzzo ammalorate;

- Ricostruzione di tutti i muretti perimetrali di recinzione mediante casseratura sia nella facciata esterna, sia in quella interna, installazione di rete elettrosaldata a forma di C al fine di armare la porzione di calcestruzzo, realizzazione di inghisaggi di barre metalliche sui cordoli esistenti al fine di ancorare la rete elettrosaldata alla struttura esistente, getto in calcestruzzo e disarmo.
- Tali lavorazioni comporteranno una variazione dello spessore del cordolo che da cm. 30 passa a cm. 44 e una variazione dell'altezza sia all'interno che all'esterno, ma si rendono necessarie per consolidare la struttura che dovrà sostenere i nuovi pali in metallo per l'ancoraggio della recinzione perimetrale.

3. Pulizia generale del perimetro del campetto con livellamento dell'area esterna, pulizia del marciapiede e imbrecciatura dell'area in corrispondenza dell'ingresso carrabile

Dato atto, altresì, che, come si evince dalla documentazione di progetto, che la presente variante:

- **rientra** nei limiti imposti dal vigente Codice dei Contratti Pubblici (Art. 106 c.2 lett.c) e comma 7);
- **non necessità** di proroghe e/o dilazioni sulla durata presunta nell'esecuzione delle opere;
- **non altera la natura** dell'appalto/affidamento iniziale (categoria delle lavorazioni);
- **garantisce** una **maggiore efficacia complessiva dell'intervento** in essere, mediante l'attuazione di una serie di **lievi e non sostanziali modifiche**, che si traducono in una **razionalizzazione della spesa**, nonché **incrementano i benefici** attesi dalla collettività dei fruitori dei tratti viari interessati dalle opere.
- **ai maggiori** oneri di **Euro. 11.408,63** si farà fronte con fondi del bilancio comunale;

Considerato che la presente perizia di variante in corso d'opera trova specifica collocazione nella **lettera c), comma 1,** e, comma 7, dell'**art. 106, del D.lgs. 50/2016** sopra richiamati in quanto, essenzialmente, la necessita di modifiche deriva da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione, non alterano la natura generale del contratto, e l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.;

Atteso:

- **Che, con nota della Regione Marche (ente finanziatore)** acquista al protocollo comunale **al n.5637 del 13/07/2020, è stata accolta** la richiesta di variante preventivamente inoltrata da questo ente
- **Che** le modifiche apportate non comportano variazioni sostanziali al progetto approvato e non alterano l'impostazione progettuale;
- **Che**, l'aumento dei lavori previsti in variante sono realizzate nell'esclusivo interesse dell'ente per salvaguardia dei beni oggetto d'intervento, per il perseguimento degli obiettivi del medesimo, nonché per la stessa regolare esecuzione dei lavori in corso e per il corretto ripristino dell'immobile oggetto d'intervento;
- **Che** per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di variante, non necessita procedere all'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni di legge

Esaminata la situazione di fatto sopra descritta, accertata la sua non imputabilità alla stazione appaltante, accertato che la variante deriva da circostanze impreviste ed imprevedibili come sopra descritte, non prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, accertata infine la necessita della redazione della variante al fine della realizzazione dell'opera il sottoscritto Responsabile del Procedimento ritiene accertate le condizioni e i presupposti legislativi e regolamentari vigenti in materia che consentono di disporre della presente perizia di variante, e ritiene la stessa **ammissibile** in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'art. 106, comma 1, lettera C) del DLgs 50/2016 e dell'art. 106, comma 7 del medesimo D.lgs.

Con la presente, pertanto, si autorizza, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 la perizia di variante di cui trattasi.

Venarotta lì 13/07/2020

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Gino Santoni)