COMUNE DI VENAROTTA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - REGIONE MARCHE –

OGGETTO

*Intervento di manutenzione e di riparazione sul territorio e sul patrimonio comunale "LAVORI DI ASFALTATURA **VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II°** E TRAVERSE"*

IMPRESA: Cardinaletti srl con sede in Falerone (FM) Via Fratelli Cervi n°55

Contratto	in data 28/01/2020 n. di rep. 667
Importo contrattuale:	*€ 70.887,97*
Importo contrattuale perizia:	*€ 90.145,85*
Codice unico progetto:	**C67H19000060004**
Codice identificativo gara:	**80796680F6**

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI n° 1

art. 23 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno duemilaventi **(2020)** il giorno diciannove **(19)** del mese di agosto **(08)**, il sottoscritto *geometra Simonelli Pierino* in qualità di direttore dei lavori in oggetto, presenti:

- *Cardinaletti Mauro* in qualità di amministratore unico dell'Impresa omonima esecutrice dei lavori, con sede in Via Fratelli Cervi n°55 – 63837 Falerone (FM),

CONSIDERATO

- che con verbale in data 06/07/2020 ai sensi dell'Art.5 comma 2 del D.M. 49/2018, si è proceduto alla consegna dei lavori di cui sopra;

VISTA

la necessità della redazione di perizia di variante in corso d' opera, che ha riguardato le seguenti tematiche:

- riutilizzo delle economie di gara derivanti dal ribasso contrattuale come evidenziato dall'Amministrazione Comunale di Venarotta per inserire in progetto un'ulteriore tratto stradale, non previsto nel progetto originario,

denominato "traversa 1" che determina, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera e nelle sue parti e sempre senza alterare l'impostazione progettuale e in particolare che la sistemazione di detta strada, completa integralmente la sistemazione di tutta la strada comunale di Via Papa Giovanni Paolo II della zona comunemente denominata "Pratera";

- un nuovo studio delle tubazioni dei sottoservizi relativi alla pubblica illuminazione, linea elettrica e linea telefonica. Tali sottoservizi, al fine di garantire una migliore e futura manutenzione dovranno essere previsti con tubazione flessibile a sezione variabile come prescritto dai rispettivi Enti gestori delle linee;

ACCERTATO

che si è manifestata la necessità da parte di Enti Pubblici gestori dei sottoservizi, quali il CIIP Piceno, per la sostituzione, a propria cura e spese, di alcune tubazioni ammalorate presenti nel cantiere in oggetto e il completamento successivo della linea interrata relativa alla fibra

DOPO AVER RILEVATO CHE

- fatto presente all'impresa le cautele da adottare affinché le opere interrotte alla ripresa dei lavori possano essere continuate ed ultimate a regola d'arte, senza eccessivi oneri;

DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere **di sospendere, a partire da oggi**, i lavori di *"Interventi di manutenzione e di riparazione sul territorio e sul patrimonio comunale "Lavori di asfaltatura Via Papa Giovanni Paolo II e traverse"*, fino al successivo ordine di ripresa a seguito della Comunicazione del CIIP e dell'Ente gestore della fibra di aver completato i sottoservizi e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che l'Esecutore provveda ad attuare le cautele da adottare affinché le opere interrotte alla ripresa dei lavori possano essere continuate ed ultimate a regola d'arte senza eccessivi oneri;
- che l'Esecutore provveda ad attuare le cautele di carattere generale relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo, inoltre, la messa in sicurezza dello stato generale dell'intero cantiere, delle attrezzature e mezzi presenti nell'area

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pierino Simonelli

.....

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno

Geometra Pierino Simonelli

L'ESECUTORE DEI LAVORI

Impresa Cardinaletti SRL

EDILE STRADALE CARDINALETTI s.n.c. Amministratore Unico

.....

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO