Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice. fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: UFFICIO RICOSTRUZIONE POST SISMA
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 430 DEL 18-05-2018

Oggetto: **EDIFICIO TEMPORANEO AD USO SCOLASTICO IN VIA LORENZO D'ALESSANDRO. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE.**

Vista la relazione a firma della Responsabile unico del Procedimento, di seguito integralmente riportata:

Documento Istruttorio

Al Responsabile dell'AREA RICOSTRUZIONE POST SISMA

****

Richiamate le Ordinanze n 392/2016, n 394/2016 e n.408/2016;

Viste l'OCDPC n. 388/2016, n. 386/2016, n.391/2016 e n. 394/2016;

Premesso:
- che con Giunta Comunale 26 giugno 2016, n. 170, il Comune ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione edificio temporaneo ad uso scolastico in via Lorenzo D'Alessandro" (CUP I57B17000200005 CIG 7180374811)" per una spesa complessiva di € 1.908.000,00, di cui € 1.568.271,54 per lavori ed € 339.728,46 previste per le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Atto di Giunta n. 154 del 13/06/2017, è stato approvato l'uso delle somme provenienti dalle donazioni private per finanziare il progetto denominato "Edifico Temporaneo ad Uso Scolastico in Via Lorenzo D'Alessandro" e sono stati individuati all'interno dell'Ufficio Ricostruzione Post Sisma, sia la figura del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Raffaele Trobbiani, sia la figura del Progettista e del Direttore dei lavori, entrambi nella persona del sottoscritto Ing. Marco Barcaioni;

Dato atto che all'esito della procedura aperta per la realizzazione di un edificio scolastico ad uso temporaneo i lavori sono stati aggiudicati all' "A.T.I. Mastrosimone Costruzioni S.r.l. con sede in via A. Manzoni, n. 56, Montalto Uffugo (CS) P. IVA 02744660784 - Algieri Pasquale con sede in Contrada Pianette, n. 57, Rose (CS)" con Decreto direttoriale di aggiudicazione della gara in oggetto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n 492 del 08/011/2017

Richiamata la determinazione n. 887 del 25/11/2017 avente ad oggetto la presa d'atto del decreto direttoriale di aggiudicazione del MIUR n. 492 del 08/11/2017 alla A.T.I. tra le ditte Mastrosimone Costruzioni S.r.l. con sede in via A. Manzoni, n. 56, Montalto Uffugo (CS) P. IVA 02744660784 ed Algieri Pasquale con sede in Contrada Pianette, n. 57, Rose (CS), per l'importo di euro 1.167.973,10 (unmilionecentosessantasettenovecentosettantatre/10) al netto dell'Iva 10%, corrispondente al ribasso del 25,7029841724% sull'importo a base di gara pari a euro 1.557.400,64, al netto degli oneri per la sicurezza, pari a euro 10.870,90;

Considerato che con la citata determinazione il Quadro Economico dell'opera è stato così rimodulato:

Q.T.E.		
A)	**LAVORI**	
	TOTALE LAVORI A CORPO	€ 1.557.400,64
	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI	€ 10.870,90
	TOTALE DEL COMPUTO METRICO	€ 1.568.271,54
	TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM	€ 1.557.400,64
	TOTALE COSTO DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 10.870,90
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 1.568.271,54
	RIBASSO D'ASTA **(25,70298 %)**	€ 400.298,44
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	**€ 1.157.102,20**
	TOTALE COSTO DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 10.870,90
	TOTALE COMPLESSIVO DI CONTRATTO	**€ 1.167.973,16**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
	1_ Imprevisti	€ 2.631,79
	2_ Accantonamento 3% di cui all'art. 205 DLGS 50/2016	€ 38.564,06
	3_ Spese tecniche relative alla progettazione impianti	€ 8.556,03
	4_ Spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 8.295,91
	5_ Spese tecniche redazione e indagine geologica/geotecnica	€ 10.388,71
	6_ Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 3.600,00
	7_ Spese incentivanti UTC	€ 23.524,07
	8_ Spese allacci ASSEM	€ 13.140,66
	9_ Spese accatastamento opera	€ 4.000,00
	10_ Arredi	€ 29.134,92
	11_ Prove Materiali	€ 7.377,05
	12_ Spese validazione progetto	€ 9.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 158.213,20**
C)	**ECONOMIA DA RIBASSO**	**€ 400.298,44**
D)	**I.V.A.**	

	13_ Sui lavori (10%): A)+C)+B-1)+B-2)	€ 160.946,74
	14_ Sulle somme a disposizione (22%): -B) _3-4-5-6-8-9-10-11-12	€ 20.568,52
	TOTALE IVA	**€ 181.515,26**
	TOTALE A)+B)+C)+D)	**€ 1.908.000,00**

Compartecipazione economica Comune

Dato atto che in data 15/12/2017 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

Visto che in data 20/12/2017 è stato stipulato il contratto rep. n.2054, di pari data, presso il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica in via Trastevere n. 76, tra il Ministero dell'Istruzione nella persona della Dr.ssa Montestarchio, il Comune di San Severino Marche e l'Ati Mastrosimone Costruzioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 04/01/2018 con la quale a seguito delle dimissioni dell'Ing. Raffaele Trobbiani è stato designato Rup della procedura di realizzazione di un edificio temporaneo ad uso scolastico in via D'Alessandro il geom. Cristina Puliga;

Dato atto, altresì, che:
- Il CIG della procedura è il seguente 7180374811;
- Il CUP del progetto è I57B17000200005;

Atteso che nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione da parte del D.L. di una perizia migliorativa ai sensi dell'art.106 co.4 del d.lgs.50/16 pari al 6,39% dell'importo originario del contratto, per le motivazioni specificate in dettaglio nella relazione tecnica a firma del D.L. Marco Barcaioni;

Richiamata a tal riguardo la deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 17/05/2018 di approvazione della variante migliorativa;

Considerato che la perizia di variante lascia invariata la spesa complessiva dell'opera pari a € 1.908,000,00, ma determina un aumento dell'importo del contratto, rispetto all'importo originario, di € 74.575,90 pari a una percentuale del 6,39%, come si deduce dal Q.T.E. generale di raffronto:

		Q.T.E. PROGETTO		Q.T.E. VARIANTE	
A) LAVORAZIONI					
	Lavorazioni	€	1.557.400,64	€	1.657.776,02
	Costi apprestamenti per la sicurezza	€	10.870,90	€	10.870,90
	Totale Lavori	€	1.568.271,54	€	1.668.646,92
	Totale Lavori A) IVA ESCLUSA	€	1.568.271,54	€	1.668.646,92
RIBASSO D'ASTA 25,70298%		€	400.298,38	€	426.097,84

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€	1.157.102,26	€	1.231.678,18
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	10.870,90	€	10.870,90
TOTALE COMPLESSIVO DI CONTRATTO	**€**	**1.167.973,16**	**€**	**1.242.549,08**
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti e accatastamento e ribasso	€	2.631,79	€	350.351,29
Spese Tecniche 3% lavori	€	38.564,06	€	37.276,47
Spese Tecniche IMPIANTI	€	8.556,03	€	8.345,09
Spese Tecniche COORD. SICUREZZA	€	8.295,91	€	8.295,91
Spese Tecniche REDAZION E INDAGINE GEOLOGICA/GEOTECNICA	€	10.388,71	€	10.388,71
Collaudo Statico e tecnico Amministrativo	€	3.600,00	€	3.326,43
Spese incantivanti UTC	€	23.524,07	€	24.850,98
Spese Allacci Assem	€	13.140,66	€	23.000,00
Spese accatastamento opere	€	4.000,00	€	4.000,00
Arredi	€	29.134,92	€	0,00
Prove materiali	€	7.377,05	€	7.377,05
Spese validazione progetto	€	9.000,00	€	9.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**158.213,20**	**€**	**486.211,93**
C) ECONOMIE A RIBASSO	**€**	**400.298,38**	**€**	**426.097,84**
D) IVA				
Sui lavori (10%): A+C+B1+B2	€	160.946,74	€	163.350,41
Sulle somme a disposizione (22%):B3+4+5+6+8+9+10+11+12	€	€ 20.568,52	€	16.221,30
TOTALE IVA	**€**	**181.515,26**	**€**	**179.238,99**
TOTALE A+B+C+D	**€**	**1.908.000,00**	**€**	**1.908.000,00**

Dato atto che la perizia di variante è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, non altera la natura complessiva del progetto originario, né risulta qualitativamente modificativa dell'opera nel suo insieme;

Visto lo schema di atto di sottomissione comprendente la dichiarazione dell'impresa Mastrosimone Costruzioni di accettare senza eccezioni o riserve l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep.n.2054 del 20/12/2017 e agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli di cui all'elenco prezzi ed al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 14/05/2018;

Richiamato l'art. 11 del contratto rep. n. 2054 stipulato tra il MIUR, l'Ati Mastrosimone Costruzioni srl - Algeri Pasquale ed il Comune, il quale dispone che in caso di varianti o di maggiori lavori autorizzati dalla Direzione Lavori i maggiori importi sono a carico del Comune di San Severino Marche;

Ribadito, infatti, che l'opera risulta finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per un ammontare pari all'importo contrattuale ed è previsto un finanziamento concorrente a carico del Comune di San Severino Marche per € 415.063,12;

Visto che la perizia di variante determina un aumento di € 74.575,95 pari a una percentuale del 6,39%, fermo restando l'invarianza del costo complessivo dell'opera;

Visto che il maggior importo di € 74.575,95 + iva 10% di € 7.457,60 per un totale di € 82.033,55 trova copertura con i fondi a carico del Comune di San Severino Marche al Cap. 120 Art. 21 I.C. 720/2017;

Propone di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione e di dare atto che la spesa di € 74.575,95 + iva 10% di € 7.457,60 per un totale di € 82.033,55 trova copertura con i fondi a carico del Comune di San Severino Marche al Cap. 120 Art. 21 I.C. 720/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Cristina Puliga

****

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, a firma del Responsabile unico del procedimento, concernente la determinazione di cui al documento istruttorio;
Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;
Visto l'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 107, 183 e 191 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
Visto il TUEL approvato con decreto Legislativo n. 267/2000;

Considerato che la spesa derivante dal presente atto trova copertura con i fondi previsti nel Q.T.E dell'opera a carico del Comune di San Severino Marche;

Richiamate, infine, le competenze proprie del Responsabile della VI Area Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio del Comune di San Severino Marche, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale di questo atto.
2. Di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla presente in parte integrante e sostanziale comprendente la dichiarazione dell'impresa Mastrosimone Costruzioni S.r.l., con sede in via A. Manzoni, n. 56, Montalto Uffugo (CS) P. IVA 02744660784, quale mandataria della A.T.I. tra la ditta Mastrosimone Costruzioni S.r.l. e la ditta Algieri Pasquale con sede in Contrada Pianette, n. 57, Rose (CS), di accettare senza eccezioni o riserve l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 2054, oltre a quelli di cui all'elenco prezzi ed al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 14/05/2018.
3. Di dare atto che per l'esecuzione dei lavori previsti in variante verranno concessi ulteriori 30 (trenta) giorni, restando inteso che il termine finale di esecuzione dei lavori, comprensivo delle

proroghe e sospensioni già concesse, sarà il 30 giugno 2018.

4. Di dare atto che a seguito della variante si determina una variazione contrattuale pari a € 74.575,95, + iva 10% di € 7.457,60 per un totale di € 82.033,55, (pari a una percentuale del 6,39%).
5. Di provvedere alla copertura della spesa di € 74.575,95, + iva 10% di € 7.457,60 per un totale di € 82.033,55, con i fondi comunali destinati al finanziamento dell'opera disponibili al Cap. 120 Art.21 I.C. 720/2017.
6. Di comunicare la presente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale.
7. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
8. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.
9. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
10. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il suddetto provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2018.

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
(Provincia di Macerata)
REPUBBLICA ITALIANA
*****

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO TEMPORANEO AD USO SCOLASTICO IN VIA D'ALESSANDRO. (CUP I57B17000200005 - CODICE CIG 7180374811).
ATTO DI SOTTOMISSIONE PER ESECUZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI LAVORI DI CUI AL CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 2054 del 20/12/2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di maggio (18/05/2018), presso gli uffici comunali siti in San Severino Marche, via Bigioli n 25

TRA

- Ing. MARCO BARCAIONI, nato a Cingoli il 22/10/1968, c.f. BRCMRC68R22C704G, il quale in forza del decreto sindacale n. 01 del 09/01/2017, interviene, nella qualifica di Responsabile dell'Area Ricostruzione post Sisma del Patrimonio e del Territorio, autorizzato a stipulare i contratti ai sensi dell'art. 107, comma 2, del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 8 - comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in rappresentanza e per conto del COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE, con sede a San Severino Marche, Piazza del Popolo, n. 45, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune" o "Stazione Appaltante"; codice fiscale n. 00119580439.

E

-dott. Mauro Mastrosimone, nato a Sanremo (IM) il 06/06/1965, c.f. MSTMRA65H06I138W, in qualità di legale rappresentante della ditta Mastrosimone Costruzioni S.r.l., quale mandataria della A.T.I. tra la ditta Mastrosimone Costruzioni S.r.l. con sede in via A. Manzoni, n. 56, Montalto Uffugo (CS) P. IVA 02744660784 e la ditta Algieri Pasquale con sede in Contrada Pianette, n. 57, Rose (CS), p.i. 01608380786, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

PREMESSO

- che con contratto n. 2054 del 20/12/2017, la ditta Mastrosimone Costruzioni S.r.l., con sede in via A. Manzoni, n. 56, Montalto Uffugo (CS) P. IVA 02744660784, quale mandataria della A.T.I. tra la ditta Mastrosimone Costruzioni S.r.l. con sede in via A. Manzoni, n. 56, Montalto Uffugo (CS) P. IVA 02744660784 e la ditta Algieri Pasquale con sede in Contrada Pianette, n. 57, Rose (CS), ha assunto i lavori denominati "lavori di realizzazione di un edificio temporaneo ad uso scolastico in via D'Alessandro", nel Comune di San Severino Marche, per l'importo complessivo contrattuale di € 1.167.973,10 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge;
- che in corso d'opera è stata riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto originale;
- che è stata pertanto redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Barcaioni, una perizia suppletiva che modifica l'importo dei lavori in € 1.242.549,08 (euro unmilioneduecentoquarantaduecinquecentoquarantanove/08), compresi gli oneri della sicurezza;

- che l'aumento dell'importo dei lavori rispetto al contratto originario ammonta pertanto ad € 74.575,95 (diconsi euro settantaquattromilacinquecentosettantacinque/95);
- che i lavori in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

L'appaltatore nella persona del legale rappresentante dell'impresa, presa visione del progetto esecutivo assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, così come risultano dalla perizia di variante approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 17/05/2018.

Le condizioni di esecuzione sono quelle contenute nel contratto principale Rep. n. 2054 del 20/12/2017 e agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati, oltre a quelli di cui all'elenco prezzi ed al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 14/05/2018 allegati al presente atto.

Articolo 2. Importo contrattuale

L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 1.242.549,08 (euro unmilioneduecentoquarantaduecinquecentoquarantanove/08), compresi il costo del personale e gli oneri della sicurezza.

Considerato quindi l'importo di € 1.167.973,10 (unmilionecentosessantasettenovecentosettantatre/10) del contratto d'appalto originario, Rep. n. 2054 del 20/12/2017, il maggior importo contrattuale determinato dalla variante predetta è determinato in € 74.575,95 (diconsi euro settantaquattromilacinquecentosettantacinque/95). L'Appaltatore dichiara di accettare che i lavori aggiuntivi vengano contabilizzati unitamente a quelli principali.

Articolo 3. Nuovi lavori

Fanno parte integrante del presente Atto di Sottomissione le nuove opere, facenti parte della variante approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 17/05/2018 e con Determinazione n 430 del 18/05/2018.

Articolo 4. Termine di esecuzione

Per l'esecuzione dei presenti lavori verranno concessi ulteriori 30 (trenta) giorni, restando inteso che il termine finale di esecuzione dei lavori, comprensivo delle proroghe e sospensioni già concesse, sarà il 30 giugno 2018.

Articolo 5. Cauzione

Il Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice con la sottoscrizione del presente Atto di Sottomissione dichiara di non aver proceduto allo svincolo, in proporzione degli Stati di Avanzamento emessi, della polizza assicurativa fidejussoria n. 0432417657 stipulata in data 15/12/2017 con HD Assicurazioni spa, per l'importo di euro 116.517,91 (euro centosedicimilacinquecentodiciassette/91) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del predetto contratto. A garanzia dei lavori suppletivi previsti dal progetto esecutivo risulta pertanto efficace la suddetta polizza assicurativa.

Articolo 6. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Il presente atto è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della tabella, parte II, del DPR n. 131 del 26/04/1986.

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico dell'appaltatore, che dichiara espressamente di assumerle.

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Il Responsabile dell'Area Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio
Ing. Marco Barcaioni

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Cristina Puliga

A.T.I. Mastrosimone Costruzioni S.r.l.- Algieri Pasquale
Dott. Mauro Mastrosimone

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 18-05-2018 — Il Responsabile dell'Area
f.to Barcaioni Marco

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 18-05-2018 — Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 18-05-2018 — Il Responsabile dell'Area
f.to Barcaioni Marco

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 18-05-2018 — Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suestesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 03-10-18 al 17-10-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 18-10-18 — Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, lì — Il Funzionario