CRONOPROGRAMMA LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT

DURATA (gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.																	
						0	30	60	90	120	150	180	210	240	270					Inizio/Fine	Inizio/Inizio	
1	A	Consegna dei lavori	01/09/20	01/09/20	0	A											01/09/20	01/09/20	01/09/20	0	0	
2	B	Preparazione cantiere	16/09/20	22/09/20	6	B												16/09/20	22/09/20	21	15	
3	C	Opere di consolidamento	23/09/20	23/01/21	120	C												23/09/20	23/01/21	144	22	
4	D	Scavi, rinterri e trasporti	24/01/21	24/02/21	30	D												24/01/21	24/02/21	176	145	
5	E	Realizzazione raccolta acque meteoriche	25/03/21	24/05/21	60	E												25/03/21	24/05/21	265	205	
6	F	Rifacimento Pavimentazioni	24/04/21	24/06/21	60	F												24/04/21	24/06/21	296	235	
7	G	Impianto illuminazione	25/06/21	08/07/21	13	G												25/06/21	08/07/21	310	297	
11	M	Smonto cantiere	09/07/21	14/07/21	5	M												09/07/21	14/07/21	316	311	
					294																	
						Inizio dei lavori										Fine lavori						
						0	gg									316	gg					
	TC	316	gg.																			
		naturali consecutivi																				

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

CALCOLO SINTETICO UOMINI GIORNO

Costo complessivo dell'opera al netto della sicurezza:		€	1.075.583,80
Incidenza media mano d'opera	22,2600%	€	239.424,95
Costo medio orario della mano d'opera		€	25,00
Costo medio giornaliero di un addetto (h.8)		€	200,00
Uomini - giorno			**1197**